

# Harmonogram stavebních prací - časový

Stavba: **ZŠ E. VALENTY - KONTEJNEROVÉ ROZŠÍŘENÍ TŘÍDY ŠKOLNÍ DRUŽINY**

Zhotovitel: Prostějovská stavební společnost - PROSTAS, s.r.o.

Popis		ČLENĚNÍ PO TÝDNECH																	
REKAPITULACE DÍLČÍCH ČÁSTÍ																			
POPIS STAVBY		0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
<b>SO 01</b>	<b>Nábytek</b>																		
D.1.1.1	Architektonicko stavební řešení																		
ON VN	Ostatní vedlejší náklady																		
<b>SO 02</b>	<b>Družina - Buňky</b>																		
D.1.1.1	Architektonicko stavební řešení																		
D.1.2.1a	ZTI																		
D.1.2.1b	Vytápění																		
D.1.2.1c	Likvidace dešťových vod																		
D.1.2.3	Elektroinstalace																		
D. 1.3.02	Zeleň																		
ON VN	Ostatní vedlejší náklady																		

Zahájení: den předání a převzetí staveniště

Ukončení díla: 120 dnů ode dne předání a převzetí staveniště, tj. 17 týdnů a 1 den

