

Příloha č. 4: Harmonogram provádění díla


„Řeporyje - Přestavba objektu (uhelné sklady) na objekt údržby

Od

Do

Předání a převzetí staveniště, zařízení staveniště	28.05.2026	28.05.2026
Bourací a výkopové práce	29.05.2026	17.06.2026
Zhotovení základové desky, dešťové kanalizace	18.06.2026	07.07.2026
Zdicí práce	08.07.2026	27.07.2026
Střešní práce a montáž ocelové konstrukce	28.07.2026	22.08.2026
Zhotovení ZTI, VZT, UT, elektro	23.08.2026	08.09.2026
Fasádní práce	09.09.2026	02.10.2026
Podlahářské a truhlářské práce	03.10.2026	21.10.2026
Dokončovací práce před předáním staveniště	22.10.2026	25.10.2026
Úklid a předání staveniště	26.10.2026	29.10.2026

V Praze dle elektronického podpisu



V Praze dle elektronického podpisu

