



Harmonogram "Prodloužení nástupiště č. 1 v žst Znojmo"

	počet pracovních dnů	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Přípravné práce, přeprava prefabrikátů	5											
Demontáž stávajícího ukončení nástupiště, odtěžení humozních vrstev nástupiště a zřízení svahových stupňů	1											
Zřízení úložných bloků nástupiště a tvárnic Tischer, postupný zásyp nástupiště, provedení patek pro sloupy a doplnění ŠL za hlavami pražců	5											
Betonáž ukončující zídky nástupiště	2											
Úprava GPK koleje a dokončení hrany nástupiště	1,5											
Osazení obrubníků, dláždění a zásypy	2											
Práce na sdělovacím zařízení a osvětlení	2											
Dokončovací práce, provedení TBZ	1											