

Lokalita	Popis	realizace - pracovních dní	Realizace v týdnu
Nová budova	16xAP	2	6. týden
Topolka (+ sportovní klub a tělocvična)	18xAP, 5xdvojzásuvka LAN	9	2. týden - 3. týden
TAP	9xAP, 5xdvojzásuvka LAN	6	4. týden - 5. týden
Domeček	3xAP	1	3. týden
Škola ve zdi	2xAP	1	5. týden
Rehabilitační pavilon D a samostatné bydlení	5xAP	3	5. týden
Rehabilitační pavilon C, ergoterapie a MORET	2xAP	1	6. týden
Budova ředitelství (Stará budova)	4xAP, úprava LAN	2	6. týden
Rezerva		5	
Celkem		30	
		6 týdnů	