

ID	Name	Resource_N	Duration	Start	Finish	Preced
1	Termín dokončení		94 days	08.06.2026 8:00	15.10.2026 17:00	
2	Předání a převzetí stavby		1 day	08.06.2026 8:00	08.06.2026 17:00	
3	Lešení + výtah		92 days	09.06.2026 8:00	14.10.2026 17:00	2
4	Zařízení staveniště		4 days	09.06.2026 8:00	12.06.2026 17:00	2
5	Obnažení zdiva pro náh		11 days	15.06.2026 8:00	29.06.2026 17:00	4
6	Provizorni příčky		15 days	29.06.2026 8:00	17.07.2026 17:00	4
7	Bourání komínu		15 days	29.06.2026 8:00	17.07.2026 17:00	
8	Příprava pro FEJK komí		15 days	20.07.2026 8:00	07.08.2026 17:00	7
9	Vyložení podlahy - trap		65 days	29.06.2026 8:00	25.09.2026 17:00	
10	SDK před příprava		10 days	20.07.2026 8:00	31.07.2026 17:00	7
11	Elektro hrubá		10 days	03.08.2026 8:00	14.08.2026 17:00	10
12	Elektro kompletace		9 days	01.09.2026 8:00	11.09.2026 17:00	23
13	Okna střešní		10 days	10.08.2026 8:00	21.08.2026 17:00	29
14	Kompletace slabo		9 days	01.09.2026 8:00	11.09.2026 17:00	23
15	Hrubá Slabo		10 days	03.08.2026 8:00	14.08.2026 17:00	10
16	Sdk Rastr		10 days	20.07.2026 8:00	31.07.2026 17:00	7
17	Izolace		10 days	03.08.2026 8:00	14.08.2026 17:00	16
18	Kontrolní dny		93 days	09.06.2026 8:00	15.10.2026 17:00	2
19	ZTI, přepojení a BIP		70 days	29.06.2026 8:00	02.10.2026 17:00	
20	Přepojení a BIP ve stou		70 days	29.06.2026 8:00	02.10.2026 17:00	
21	Topení		40 days	29.06.2026 8:00	21.08.2026 17:00	
22	VZT		40 days	20.07.2026 8:00	11.09.2026 17:00	7
23	SDK kompletace		21 days	03.08.2026 8:00	31.08.2026 17:00	10
24	Podlahy		19 days	15.09.2026 8:00	09.10.2026 17:00	
25	Obklady a dlažby		23 days	09.09.2026 8:00	09.10.2026 17:00	
26	Bourání otvoru 1np + p		12 days	30.06.2026 8:00	15.07.2026 17:00	5
27	Bourání otvoru 2np + p		17 days	16.07.2026 8:00	07.08.2026 17:00	26
28	Bourání otvoru 3np + p		17 days	30.07.2026 8:00	21.08.2026 17:00	
29	Výstavba otvoru 4np +		17 days	16.07.2026 8:00	07.08.2026 17:00	26
30	Zaregulování		24 days	01.09.2026 8:00	02.10.2026 17:00	
31	Revize		24 days	01.09.2026 8:00	02.10.2026 17:00	
32	Dokončovací hrubé bo		46 days	07.08.2026 8:00	09.10.2026 17:00	
33	Zednicke práce		89 days	09.06.2026 8:00	09.10.2026 17:00	2
34	Dokončovací kompleta		31 days	01.09.2026 8:00	13.10.2026 17:00	
35	Dokončovací zednické		89 days	09.06.2026 8:00	09.10.2026 17:00	2
36	Výmalba		10 days	28.09.2026 8:00	09.10.2026 17:00	
37	Uklid před předáním		1 day	14.10.2026 8:00	14.10.2026 17:00	34
38	Předání stavby do užívé		1 day	15.10.2026 8:00	15.10.2026 17:00	37

