

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	IX 2017					X 2017				XI 2017				X	
					28.	4.	11.	18.	25.	2.	9.	16.	23.	30.	6.	13.	20.		27.
1	Odstranění a zřízení podkladních vrstev RTT Albertov – Otakarova	76,25 dny	2.9. 17	17.11. 17															
2	zahájení stavby	0 dny	2.9. 17	2.9. 17															
3	úsek křižovatka Alberov	4 dny	2.9. 17	6.9. 17															
4	SO 11.1 Křižovatka Albertov	4 dny	2.9. 17	6.9. 17															
5	úsek Na Slupi (Alberov - LIDL)	4 dny	6.9. 17	10.9. 17															
6	SO 11 Tramvajová trať	4 dny	6.9. 17	10.9. 17															
7	SO 12 Odvodnění TT	4 dny	6.9. 17	10.9. 17															
8	SO 13. Tramvajové zastávky	4 dny	6.9. 17	10.9. 17															
9	úsek LIDL- Odstrčilovo náměstí - Nezamyslova	4 dny	21.9. 17	24.9. 17															
10	SO 11 Tramvajová trať	4 dny	21.9. 17	24.9. 17															
11	SO 12 Odvodnění TT	4 dny	21.9. 17	24.9. 17															
12	SO 13. Tramvajové zastávky	4 dny	21.9. 17	24.9. 17															
13	úsek Odstrčilovo náměstí - LIDL a Nezamyslova - Nuselský most	4 dny	8.10. 17	12.10. 17															
14	SO 11 Tramvajová trať	4 dny	8.10. 17	12.10. 17															
15	SO 12 Odvodnění TT	4 dny	8.10. 17	12.10. 17															
16	úsek Na Folimance - Křesomyslova	3 dny	25.10. 17	27.10. 17															
17	SO 11 Tramvajová trať	3 dny	25.10. 17	27.10. 17															
18	SO 12 Odvodnění TT	3 dny	25.10. 17	27.10. 17															
19	úsek Nuselský most - Na Folimance	3 dny	2.11. 17	5.11. 17															
20	SO 11 Tramvajová trať	3 dny	2.11. 17	5.11. 17															
21	SO 12 Odvodnění TT	3 dny	2.11. 17	5.11. 17															
22	SO 12.1 Výměna vovovodního potrubí	3 dny	2.11. 17	5.11. 17															
23	úsek Křesomyslova - Otakarova	3 dny	14.11. 17	17.11. 17															
24	SO 11 Tramvajová trať	3 dny	14.11. 17	17.11. 17															
25	SO 12 Odvodnění TT	3 dny	14.11. 17	17.11. 17															
26	SO 13.1. Divadlo Na Fidlovačce	3 dny	14.11. 17	17.11. 17															
27	úsek Sekaninova	19 dny	4.10. 17	23.10. 17															
28	SO 12 Odvodnění TT	19 dny	4.10. 17	23.10. 17															
29	ukončení stavby	0 dny	17.11. 17	17.11. 17															

