

Časový harmonogram

Chodník podél silnice II/106 v obci Chlístov

- 1/ **týden 2.10.2017 – 8.10.2017**
Skrývka ornice, demoliční práce (oplocení, zastávka, zábradlí, dřeviny, stožáry)
- 2/ **týden 9.10.2017 – 15.10.2017**
Odkopávky pro nový chodník, příprava na pokládku kanalizace
Pokládka kanalizace v úseku RŠ4 – RŠ1
- 3/ **týden 16.10.2017 – 22.10.2017**
Pokládka kanalizace v úseku RŠ1 – RŠ2
Pokládka spodních vrstev chodníků ve staničení 0.00 – 0.100
- 4/ **týden 23.10.2017 – 29.10.2017**
Pokládka kanalizace v úseku RŠ2 – RŠ3
Osazení vpustí, montáž propustku
Pokládka spodních vrstev chodníků ve staničení 0.100 – 0.200
Pokládka obrubníků ve staničení 0.00 – 0.100
- 5/ **týden 30.10.2017 – 5.11.2017**
Pokládka spodních vrstev chodníků ve staničení 0.200 – 0.280
Pokládka obrubníků ve staničení 0.100 – 0.280
Pokládka kabelů VO a základových patek stožárů
- 6/ **týden 6.11.2017 – 12.11.2017**
Stavba podezdívky oplocení, stavba základů čekárny, protlak pod komunikací
Pokládka dlažby ve staničení 0.00 – 0.280
Montáž lamp VO
- 7/ **týden 13.11.2017 – 19.11.2017**
Pokládka asfaltů v celé trase od konce do staničení 0,280
Pokládka zámkové dlažby - dokončovací práce
Stavba oplocení
- 8/ **týden 20.11.2017 – 26.11.2017**
Kompletace celé trasy, osazení dopravního značení.
- 9/ **27.11.2017 – 15.12.2017**
Dokončovací práce
Montáž zastávky, zprovoznění VO
- 10/ **15.12.2017**
Předání stavby

Diostav s.r.o.
Vyšehradská 1349 / 2
120 00 Praha 2
IČ: 01414551

