

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	16.8.16	8.VIII.16	15.VIII.16	22.VIII.16	29.VIII.16	5.IX.16	12.IX.16	19.IX.16	26.IX.16
1	Časový plán stavebních úprav Biology Park Brno - ICRC	34 dny	8.8. 16	22.9. 16	⊙								⊙
2													
3													
4	Provedení stěhování laboratorního nábytku (zajistí Biology Park)	4 dny	8.8. 16	11.8. 16	8.8.								
5	Předání staveniště	1 den	12.8. 16	12.8. 16	12.8.								
6													
7	Stavební práce - prašné	14 dny	15.8. 16	1.9. 16									
8	Úpravy sádkartonových konstrukcí	14 dny	15.8. 16	1.9. 16									
9	Úpravy stavebních konstrukcí	7 dny	15.8. 16	23.8. 16									
10	Hrubé úpravy elektroinstalací	14 dny	15.8. 16	1.9. 16									
11	Hrubé úpravy ZTI	5 dny	19.8. 16	25.8. 16									
12	Stavební práce dokončovací - bezprašné	14 dny	2.9. 16	21.9. 16									
13	Malby nátěry	7 dny	2.9. 16	12.9. 16									
14	Montáž zařizovacích předmětů	1 den	8.9. 16	8.9. 16									
15	Montáž vnitřních dveří MDF (objednání v termínu 8-12.8.2016) 5 týdnů	1 den	19.9. 16	19.9. 16									
16	Závěrečný úklid	2 dny	20.9. 16	21.9. 16									
17													
18	Předání staveniště zpět	1 den	22.9. 16	22.9. 16									

