

42613 Oprava izolace nad zásobovacím tunelem - Etapy III-VI

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Čtvrť. 2, 2016			Čtvrť. 3, 2016			Čtvrť. 4, 2016			Čtvrť. 1, 2017			Čtvrť. 2, 2017			Čtvrť. 3, 2017																														
						květen			červen			červenec			srpen			září				říjen			listopad			prosinec			leden			únor			březen			duben			květen			červen			červenec		
						Z	S	K	Z	S	K	Z	S	K	Z	S	K	Z	S	K		Z	S	K	Z	S	K	Z	S	K	Z	S	K	Z	S	K	Z	S	K	Z	S	K	Z	S	K	Z	S	K			
0	170526_HMG_Oprava HI zásobovacího tunelu- et. III-VI	329 d	1.6. 16	24.7. 17		1.6.																														24.7.															
1	1 Vzorkování kamene	14 d	1.6. 16	14.6. 16		1.6.																																													
2	2 Dodávka kamene	78 d	15.6. 16	31.8. 16	1	15.6.																																													
3	3 Realizace ETAP III-VI	168 d	25.8. 16	9.5. 17																																															
4	3.1 Etapa VI	32 d	1.9. 16	2.10. 16		1.9.																																													
5	3.2 Etapa V	38 d	3.10. 16	9.11. 16		3.10.																																													
6	3.3 Etapa IV	49 d?	1.3. 17	18.4. 17		1.3.																																													
7	3.4 Etapa III	97 d	19.4. 17	24.7. 17		19.4.																																													