

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	7. X 2017   XI 2017   XII 2017   I 2018   II 2018   III 2018   IV 2018   V 2018   VI 2018   VII 2018   VIII 2018   IX 2018   X 2018   XI 2018   XII 2018   I 2019   II 2019   III 2019   IV 2019																																			
					25.9.16	2.10.16	30.11.16	31.12.16	30.1.17	29.2.17	29.3.17	28.4.17	28.5.17	27.6.17	27.7.17	26.8.17	24.9.17	23.10.17	21.11.17	20.12.17	19.1.18	18.2.18	18.3.18	17.4.18	16.5.18	14.6.18	13.7.18	11.8.18	10.9.18	8.10.18	7.11.18	5.12.18	4.1.19	3.2.19	3.3.19	1.4.19	1.5.19	1.6.19	1.7.19	1.8.19
1	<b>REKONSTRUKCE STÁNÍ 1, VÝMĚNA NÁSTUPNÍCH MOSTŮ NA STÁNÍ 4 A 6, SEKTOR B NÁSTUPNÍ MOSTY NA STÁNÍ 10 A 11</b>	532 dny	16.10. 17	31.3. 19	[Gantt chart bars for main project]																																			
2	<b>Realizace díla - Stání 1</b>	210 dny	6.11. 17	3.6. 18	[Gantt chart bars for Stání 1]																																			
3	Předání staveniště	0 dny	6.11. 17	6.11. 17	[Gantt chart bar]																																			
4	<b>Realizace díla - Stání 1</b>	210 dny	6.11. 17	3.6. 18	[Gantt chart bars for Stání 1 sub-projects]																																			
5	SO 01 Přípravné práce, demolice	86 dny	6.11. 17	30.1. 18	[Gantt chart bar]																																			
6	<b>SO 02 Úpravy Prstu A</b>	203 dny	13.11. 17	3.6. 18	[Gantt chart bars for SO 02]																																			
7	+ PS 01 Stabilní odvětrávací zařízení	203 dny	13.11. 17	3.6. 18	[Gantt chart bar]																																			
8	+ PS 02 Výtah	203 dny	13.11. 17	3.6. 18	[Gantt chart bar]																																			
9	+ PS 03 Detekce nebezpečných látek (BEK)	203 dny	13.11. 17	3.6. 18	[Gantt chart bar]																																			
10	SO 03 Předmostí	203 dny	13.11. 17	3.6. 18	[Gantt chart bar]																																			
11	SO 04 Pohybové plochy - 2.fáze	46 dny	13.11. 17	28.12. 17	[Gantt chart bar]																																			
12	SO 04 Pohybové plochy - 3.fáze	42 dny	1.3. 18	11.4. 18	[Gantt chart bar]																																			
13	SO 05 Osvětlení pohybových ploch	20 dny	12.3. 18	31.3. 18	[Gantt chart bar]																																			
14	SO 07 Kanalizační přípojka	70 dny	21.12. 17	28.2. 18	[Gantt chart bar]																																			
15	SO 07.1 Kanalizační přípojka - obnova konstrukce vozovek	24 dny	1.3. 18	24.3. 18	[Gantt chart bar]																																			
16	PS 04.1 Nástupní mosty – demontáž	28 dny	24.11. 17	21.12. 17	[Gantt chart bar]																																			
17	PS 04.2 Nástupní mosty – pohyblivá část (NM A3 a NM A4)	90 dny	6.3. 18	3.6. 18	[Gantt chart bar]																																			
18	PS 05 GPU – zdroj 400 Hz	45 dny	20.4. 18	3.6. 18	[Gantt chart bar]																																			
19	PS 06 PCA – Klimatizace kabin	45 dny	20.4. 18	3.6. 18	[Gantt chart bar]																																			
20	PS 07 Světelné zabezpečovací zařízení (SZZ)	45 dny	20.4. 18	3.6. 18	[Gantt chart bar]																																			
21	PS 08 Vizualní naváděcí systém VDGS	45 dny	20.4. 18	3.6. 18	[Gantt chart bar]																																			
22	PS 09 Provozní opatření	210 dny	6.11. 17	3.6. 18	[Gantt chart bar]																																			
23	<b>Realizace díla - Stání 4 + 6</b>	210 dny	6.11. 17	3.6. 18	[Gantt chart bars for Stání 4+6]																																			
24	Ojednání - Stání 4 + 6	1 den	6.11. 17	6.11. 17	[Gantt chart bar]																																			
25	<b>Realizace</b>	59 dny	6.4. 18	3.6. 18	[Gantt chart bars for Stání 4+6 sub-projects]																																			
26	1. demontáž NM	4 dny	6.4. 18	9.4. 18	[Gantt chart bar]																																			
27	2. stavební připravenost pro NM	18 dny	10.4. 18	27.4. 18	[Gantt chart bar]																																			
28	3. elektroinstalace	15 dny	10.4. 18	24.4. 18	[Gantt chart bar]																																			
29	4. oprava podhledu pod pevnou částí NM	7 dny	20.4. 18	26.4. 18	[Gantt chart bar]																																			
30	5. osazení NM	40 dny	25.4. 18	3.6. 18	[Gantt chart bar]																																			
31	6. údržba vozovek	7 dny	28.5. 18	3.6. 18	[Gantt chart bar]																																			
32	7. úprava denního značení	7 dny	28.5. 18	3.6. 18	[Gantt chart bar]																																			
33	<b>Realizace díla - Stání 10+11</b>	210 dny?	3.9. 18	31.3. 19	[Gantt chart bars for Stání 10+11]																																			
34	0. Výzva	1 den	3.9. 18	3.9. 18	[Gantt chart bar]																																			
35	<b>Realizace</b>	58 dny	2.2. 19	31.3. 19	[Gantt chart bars for Stání 10+11 sub-projects]																																			
36	1. demontáž NM	4 dny	2.2. 19	5.2. 19	[Gantt chart bar]																																			
37	2. stavební připravenost pro NM	18 dny	6.2. 19	23.2. 19	[Gantt chart bar]																																			
38	3. elektroinstalace	15 dny	6.2. 19	20.2. 19	[Gantt chart bar]																																			
39	4. oprava podhledu pod pevnou částí NM	7 dny	16.2. 19	22.2. 19	[Gantt chart bar]																																			
40	5. osazení NM	40 dny	20.2. 19	31.3. 19	[Gantt chart bar]																																			
41	6. údržba vozovek	7 dny	25.3. 19	31.3. 19	[Gantt chart bar]																																			
42	7. úprava denního značení	7 dny	25.3. 19	31.3. 19	[Gantt chart bar]																																			
43	<b>ODSTAVENÍ NÁSTUPNÍCH MOSTŮ 10 + 11 BUDE DOHODNUTO DLE ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ A PROVOZNÍCH MOŽNOSTÍ LETIŠTĚ</b>				[Gantt chart bar]																																			
44					[Gantt chart bar]																																			
45					[Gantt chart bar]																																			
46	<b>DOKONČENÍ KTERÉKOLIV DODÁVKY NÁSTUPNÍCH MOSTŮ NEJDŘÍVE 210 DNÍ OD OBJEDNÁNÍ</b>				[Gantt chart bar]																																			
47	<b>PŘESNÝ TERMÍN BUDE URČEN V ZÁVISLOSTI NA PROVOZNÍCH MOŽNOSTÍCH LETIŠTĚ</b>				[Gantt chart bar]																																			