

Rekonstrukce zab.zař. ŽST Lovosice

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Čtvrť. 1, 2015			Čtvrť. 2, 2015			Čtvrť. 3, 2015			Čtvrť. 4, 2015			Čtvrť. 1, 2016			Čtvrť. 2, 2016			Čtvrť. 3, 2016		
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1	Rekonstrukce zab.zař. ŽST Lovosice	516 dny	1.4. 15	28.8. 16	1.4. → 28.8.																				
2																									
3	Přípravné práce	70 dny	1.4. 15	9.6. 15																					
4	Realizace protlaků, přeložek, základů TS a pokládka kabelových tras se samostatnými nároky na výluky	65 dny	1.4. 15	4.6. 15	1.4. → 4.6.																				
5	Snesení výhybek st.č. 120,124,129,130 včetně přípojných kolejových polí a části koleji č. 107b,109b	65 dny	1.4. 15	4.6. 15	1.4. → 4.6.																				
6	Zahájení výstavby technologických budov	65 dny	6.4. 15	9.6. 15	6.4. → 9.6.																				
7																									
8	Stavební postup č.1	10 dny	5.6. 15	14.6. 15																					
9	Snesení stávající koleje č.123	3 dny	5.6. 15	7.6. 15	5.6. → 7.6.																				
10	Zahájení pokládky kabelové trasy mezi kolejemi st.č. 121 a	7 dny	8.6. 15	14.6. 15	8.6. → 14.6.																				
11	Výstavba technologických budov včetně vysušení	150 dny	5.6. 15	1.11. 15	5.6. → 1.11.																				
12	Montáž technologie do TB	60 dny	2.11. 15	31.12. 15	2.11. → 31.12.																				
13	Zkoušení a zprovoznění zab.zařízení	52 dny	1.1. 16	21.2. 16	1.1. → 21.2.																				
14																									
15	Stavební postup č.2	14 dny	15.6. 15	28.6. 15																					
16	Realizace části liché skupiny osobního nádraží v kolejích st.č. 3c,7,9	14 dny	15.6. 15	28.6. 15	15.6. → 28.6.																				
17																									
18	Stavební postup č.3	3 dny	29.6. 15	1.7. 15																					
19	Zkrácení koleje st.č.51	1 den	29.6. 15	29.6. 15	29.6. → 29.6.																				
20	Snesení výhybky č. 20,27 a její náhrada kolejovým polem	2 dny	30.6. 15	1.7. 15	30.6. → 1.7.																				
21																									
22	Stavební postup č.4	30 dny	2.7. 15	31.7. 15																					
23	Realizace části liché skupiny kolejí č. 19,21 včetně zapojení kolejí TSS	27 dny	2.7. 15	28.7. 15	2.7. → 28.7.																				
24	Snesení výhybky č.148 a ppokládka nových výbek č. 28 a 148.....3 x 6h	3 dny	29.7. 15	31.7. 15	29.7. → 31.7.																				
25																									
26	Stavební postup č.5	11 dny	1.8. 15	11.8. 15																					
27	Realizace části liché skupiny kolejí č. 11,13	11 dny	1.8. 15	11.8. 15	1.8. → 11.8.																				
28																									
29	Stavební postup č.6	14 dny	12.8. 15	25.8. 15																					
30	Snesení koleje svázného pahrbku a spojovací koleje mezi výh.st.č. 147 a 154, odtěžení svázného pahrbku	14 dny	12.8. 15	25.8. 15	12.8. → 25.8.																				
31																									
32	Stavební postup č.7	12 dny	26.8. 15	6.9. 15																					
33	Dokončení propojení v oblasti sváženého pahrbku	12 dny	26.8. 15	6.9. 15	26.8. → 6.9.																				
34																									
35	Stavební postup č.8	30 dny	2.12. 15	31.12. 15																					
36	Realizace části sudé skupiny osobního nádraží	30 dny	2.12. 15	31.12. 15	2.12. → 31.12.																				
37																									
38	Aktivace zab. zařízení se současnou montáží vnější prvků zab. zař.173 dny	9.3. 16	28.8. 16	9.3. → 28.8.																					

