

Finanční harmonogram stavby: KARIBUNI - Výběh B pro slony africké

Zhotovitel : KKS, spol. s r.o.
Přiluky 386
76001 Zlín

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	Počet prac. dní	2 017		2 018							
						listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen		
	KARIBUNI - Výběh B pro slony africké	06.11.2017	24.06.2018	21 595 568	231	1 831 252	2 216 339	2 448 890	3 030 491	4 306 673	3 517 915	2 932 614	1 311 394		
1	Předání staveníště	06.11.2017	06.11.2017	0	1	0									
VÝBĚH B	D.1.01.L.-I.E: SO 01 - VÝBĚH B	01.D.1.1 I.-1: Architektonicko-stavební řešení	07.11.2017	24.06.2018	11 688 990	230	1 667 647	2 030 667	1 270 792	1 229 676	1 315 756	1 385 367	1 621 438	1 167 647	
		01.D.1.1 I.-1: Architektonicko-stavební řešení	07.11.2017	24.06.2018	11 688 990	230	1 667 647	2 030 667	1 270 792	1 229 676	1 315 756	1 385 367	1 621 438	1 167 647	
		001: Zemní práce	07.11.2017	24.06.2018	11 189 953	230	1 667 647	2 030 667	1 258 211	1 112 255	1 185 755	1 259 559	1 508 211	1 167 647	
		002: Základy	29.01.2018	27.05.2018	79 062	119			1 993	18 603	20 596	19 932	17 939		
		767: Konstrukce zámečnické	29.01.2018	27.05.2018	419 975	119			10 588	98 818	109 405	105 876	95 288		
		01.D.1.2 I.-1: Stavebně konstrukční řešení	17.04.2018	28.05.2018	316 248	42						107 016	209 233		
		01.D.1.2 I.-1: Stavebně konstrukční řešení	17.04.2018	28.05.2018	316 248	42						107 016	209 233		
		001: Zemní práce	17.04.2018	25.05.2018	62 382	39							22 393	39 988	
		003: Svislé konstrukce	17.04.2018	28.05.2018	253 867	42							84 622	169 244	
		01.D.1.4.a I.-1: Zařízení silnoproudé elektrotechniky	08.11.2017	24.06.2018	185 724	229	18 654	25 142	25 142	22 709	25 142	24 331	25 142	19 465	
		01.D.1.4.a I.-1: Zařízení silnoproudé elektrotechniky	08.11.2017	24.06.2018	185 724	229	18 654	25 142	25 142	22 709	25 142	24 331	25 142	19 465	
		M22: Silnoproud	08.11.2017	24.06.2018	185 724	229	18 654	25 142	25 142	22 709	25 142	24 331	25 142	19 465	
		01.D.1.4.c I.-1: Sadové úpravy	08.11.2017	28.05.2018	94 840	202	4 899	0	0	1 977	30 639	29 651	27 674		
		01.D.1.4.c I.-1: Sadové úpravy	08.11.2017	28.05.2018	94 840	202	4 899	0	0	1 977	30 639	29 651	27 674		
		01: Asanace dřevin	08.11.2017	14.11.2017	4 899	7	4 899								
		07: Regenerace travnatých ploch	27.02.2018	28.05.2018	48 714	91					1 071	16 595	16 060	14 989	
		08: Založení trávníku výsevem	27.02.2018	28.05.2018	41 227	91					906	14 044	13 591	12 685	
		D.1.02.L: SO 02 - KORIDOR (část u výběhu B)	02.D.1.1 I.: Architektonicko-stavební řešení	30.01.2018	27.02.2018	309 006	29			21 311	287 695				
			02.D.1.1 I.: Architektonicko-stavební řešení	30.01.2018	27.02.2018	309 006	29			21 311	287 695				
			001: Zemní práce	30.01.2018	27.02.2018	309 006	29			21 311	287 695				
			02.D.1.4.a I.: Řešení nebezpečných ploch	31.01.2018	28.05.2018	47 224	118			400	11 206	12 406	12 006	11 206	
			02.D.1.4.a I.: Řešení nebezpečných ploch	31.01.2018	28.05.2018	47 224	118			400	11 206	12 406	12 006	11 206	
			001: Zemní práce	31.01.2018	28.05.2018	13 968	118			119	3 319	3 675	3 556	3 319	
			002: Základy	31.01.2018	28.05.2018	13 405	118			114	3 181	3 522	3 408	3 181	
			005: Komunikace	31.01.2018	28.05.2018	17 550	118			149	4 164	4 611	4 462	4 164	
	009: Ostatní konstrukce a práce		31.01.2018	28.05.2018	2 281	118			19	541	599	580	541		
	03.D.1.4.: Zemní práce (jiné)		06.02.2018	22.02.2018	37 136	17									
	03.D.1.4.: Zemní práce (jiné)		06.02.2018	22.02.2018	37 136	17									
	001: Zemní práce		06.02.2018	22.02.2018	37 136	17									
	03.D.1.4.a 031: Odběrný objekt		06.02.2018	24.04.2018	398 417	78					117 482	158 345	122 590		
	03.D.1.4.a 031: Odběrný objekt		06.02.2018	24.04.2018	398 417	78					117 482	158 345	122 590		
	001: Zemní práce		06.02.2018	24.04.2018	40 311	78					11 887	16 021	12 403		
	002: Základy		06.02.2018	24.04.2018	14 299	78					4 216	5 683	4 400		
	003: Svislé konstrukce		06.02.2018	24.04.2018	72 810	78					21 469	28 937	22 403		
	004: Vodorovné konstrukce		06.02.2018	24.04.2018	79 212	78					23 357	31 482	24 373		
	008: Trubní vedení		06.02.2018	24.04.2018	148 286	78					43 725	58 934	45 626		
	009: Ostatní konstrukce a práce		06.02.2018	24.04.2018	43 500	78					12 827	17 288	13 385		
	03.D.1.4.a 032: Podzemní rezervoár a přívodní potrubí		06.02.2018	24.04.2018	518 828	78					152 988	206 201	159 639		
	03.D.1.4.a 032: Podzemní rezervoár a přívodní potrubí		06.02.2018	24.04.2018	518 828	78					152 988	206 201	159 639		
	001: Zemní práce		06.02.2018	24.04.2018	334 563	78					98 653	132 967	102 942		
	002: Základy		06.02.2018	24.04.2018	117 410	78					34 621	46 663	36 126		
	004: Vodorovné konstrukce		06.02.2018	24.04.2018	2 618	78					772	1 040	805		
	008: Trubní vedení	06.02.2018	24.04.2018	62 488	78					18 426	24 835	19 227			
	009: Ostatní konstrukce a práce	06.02.2018	24.04.2018	1 750	78					516	696	538			
	03.D.1.4.a 033: Vodní nádrž	02.01.2018	21.05.2018	4 530 005	140			970 715	906 001	1 003 072	970 715	679 501			
	03.D.1.4.a 033: Vodní nádrž	02.01.2018	21.05.2018	4 530 005	140			970 715	906 001	1 003 072	970 715	679 501			
	001: Zemní práce	02.01.2018	21.05.2018	555 401	140			119 014	111 080	122 982	119 014	83 310			
	002: Základy	02.01.2018	21.05.2018	2 643 821	140			566 533	528 764	585 418	566 533	396 573			
	003: Svislé konstrukce	02.01.2018	21.05.2018	852 774	140			182 737	170 555	188 829	182 737	127 916			
	004: Vodorovné konstrukce	02.01.2018	21.05.2018	4 950	140			1 061	990	1 096	1 061	743			
	005: Komunikace	02.01.2018	21.05.2018	21 084	140			4 518	4 217	4 669	4 518	3 163			
	008: Trubní vedení	02.01.2018	21.05.2018	726	140			156	145	161	156	109			
	009: Ostatní konstrukce a práce	02.01.2018	21.05.2018	451 249	140			96 696	90 250	99 919	96 696	67 687			
	03.D.1.4.a 034: Výpustný objekt	13.02.2018	24.04.2018	189 726	71					42 755	82 838	64 133			
	03.D.1.4.a 034: Výpustný objekt	13.02.2018	24.04.2018	189 726	71					42 755	82 838	64 133			
	001: Zemní práce	13.02.2018	24.04.2018	50 751	71					11 437	22 159	17 155			
	002: Základy	13.02.2018	24.04.2018	247	71					56	108	84			
	003: Svislé konstrukce	13.02.2018	24.04.2018	14 984	71					3 377	6 542	5 065			
	004: Vodorovné konstrukce	13.02.2018	24.04.2018	24 633	71					5 551	10 755	8 327			
	008: Trubní vedení	13.02.2018	24.04.2018	94 911	71					21 388	41 440	32 083			
	009: Ostatní konstrukce a práce	13.02.2018	24.04.2018	4 200	71					946	1 834	1 420			
	D.2.1.L.-I.E: Komunikace a zpevněné plochy	D2.1 01 I.: Komunikace - napojení na komunikaci (část před branou)	08.11.2017	24.06.2018	820 804	229	101 283	108 277	108 277	97 799	108 277	104 785	108 277	83 828	
		D2.1 01 I.: Komunikace - napojení na komunikaci (část před branou)	08.11.2017	24.06.2018	820 804	229	101 283	108 277	108 277	97 799	108 277	104 785	108 277	83 828	
		001: Zemní práce	08.11.2017	24.06.2018	128 970	229	12 953	17 459	17 459	15 769	17 459	16 896	17 459	13 517	
		002: Základy	08.11.2017	22.11.2017	12 454	15	12 454								
		004: Vodorovné konstrukce	08.11.2017	22.11.2017	8 495	15	8 495								
		005: Komunikace	08.11.2017	24.06.2018	226 370	229	22 736	30 644	30 644	27 678	30 644	29 655	30 644	23 724	
		009: Ostatní konstrukce a práce	08.11.2017	24.06.2018	444 515	229	44 646	60 175	60 175	54 351	60 175	58 233	60 175	46 587	
		VRN: VRN	08.11.2017	24.06.2018	386 000	229	38 769	52 253	52 253	47 197	52 253	50 568	52 253	40 454	
		VRN: VRN	08.11.2017	24.06.2018	386 000	229	38 769	52 253	52 253	47 197	52 253	50 568	52 253	40 454	
		V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	08.11.2017	24.06.2018	120 000	229	12 052	16 245	16 245	14 672	16 245	15 721	16 245	12 576	
	V03: Zařízení staveníště	08.11.2017	24.06.2018	231 000	229	23 201	31 271	31 271	28 245	31 271	30 262	31 271	24 210		
	V04: Inženýrská činnost	08.11.2017	24.06.2018	35 000	229	3 515	4 738	4 738	4 279	4 738	4 585	4 738	3 668		
	KORIDOR	D.1.02.II.: SO 02 - KORIDOR - II. (u stávajícího výběhu)	02.D.1.1 II.: Architektonicko-stavební řešení	27.02.2018	09.04.2018	1 198 175	42				55 689	998 915	143 571		
			02.D.1.1 II.: Architektonicko-stavební řešení	27.02.2018	09.04.2018	1 198 175	42				55 689	998 915	143 571		
			001: Zemní práce	27.02.2018	29.03.2018	863 175	31					807 486			
			767: Konstrukce zámečnické	20.03.2018	09.04.2018	335 000	21					191 429	143 571		
			02.D.1.4.a II.: Řešení nebezpečných ploch	10.04.2018	25.05.2018	96									