

Harmonogram výstavby:

I. a II. etapa:

1. Uzavření smlouvy SOSBK, nájemní smlouvy do **22.05.2015**
2. Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen DÚR) I. a II. Etapy do **10.06.2015**
3. Podání na KÚ – JMK zjišťovací řízení vlivu stavby na životní prostředí do **30.06.2015**
4. Odsouhlasení DÚR dotčenými orgány a účastníky územního řízení do **11.01.2016**
5. Podání návrhu na vydání územního rozhodnutí I. a II. Etapy do **05.02.2016**
6. Vydání územního rozhodnutí pro I. a II. Etapu do **30.06.2016**

Pokračujeme již I.etapou:

7. Vypracování dokumentace pro stavební povolení (dále jen DSP) pro I. etapu (pokud bude již odsouhlasen budoucí provozovatel II. etapy , tak předkládáme obě etapy tedy I.+II současně) a smlouvy o právu stavby (BUDE -LI V PRÁVNÍ MOCI ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ) do **31.08.2016**
8. Odsouhlasení DSP dotčenými orgány a účastníky stavebního řízení do **18.12.2016**
9. Podání návrhu na vydání stavebního povolení do **28.02.2017**
10. Vydání stavebního povolení do **31.05.2017**
11. Zahájení stavby do **15.07.2017**
12. Vydání kolaudačního rozhodnutí nebo povolení o předčasném užívání do **28.02.2018**

II.etapa:

13. Vypracování dokumentace pro stavební povolení (dále jen DSP) pro II. etapu do **10.01.2018**
14. Odsouhlasení DSP dotčenými orgány a účastníky stavebního řízení do **15.05.2018**
15. Podání návrhu na vydání stavebního povolení do **30.05.2018**
16. Vydání stavebního povolení do **31.08.2018**
17. Zahájení stavby do **15.10.2018**
18. Vydání kolaudačního rozhodnutí nebo povolení o předčasném užívání do **30.06.2019**