

# ZÁPIS

ze 3. kontrolního dne stavby

## Rekonstrukce mostu ev.č. 19850 Hošťka

Datum konání: 22.9.2017

Přítomni: dle prezenční listiny.

### I. Prohlídka stavby

Kontrolní den se uskutečnil na stavbě v Hošťce

### II. Provedené práce

- zabetonované opěry
- betonáže uzavíraných desek kamenných břehů před opěrami
- izolace ALP+ALN obou opěr
- čerpání vody

### III. Plánované práce

- výstavba skruže pod NK
- bednění NK, ukládání výztuže NK

### IV. Ostatní ujednání, úkoly

1. Starostka obce Hošťka přednesla požadavek občanů obce na provedení nové obrusné vrstvy na silnici 19850 do obce Nové Domky

### V. Kontrola kvality

- TDS provedl odsouhlasení uložené výztuže opěr před betonáží
- z betonáží opěr byly odeprány zkušební krychle

### VI. BOZP

Koordinátor BOZP požaduje dodržování zásad uvedených v plánu BOZP. Neprodleně doplnit tabule „Zákaz vstupu na staveniště“.

### VII. Závěr

**Příští KD se uskuteční v pátek 6.10.2017 od 10.30h na stavbě.**

Tento zápis slouží zároveň jako pozvánka.

Zapsal : Ing. Alexandr Veličkin, TDS

