

Harmonogram postupu prací :

Rekonstrukce krytého bazénu Valašské Meziříčí

Zhotovitel : TM Stav, spol.s r.o.
 Jasenice 729
 755 01 Vsetín

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	květen 2018																															červen 2018																															červenec 2018																															srpen 2018																															září 2018									
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
	Předání staveniště	07.05.18	07.05.18																																																																																																																																						
	Přípravné práce	07.05.18	14.05.18																																																																																																																																						
2017/033	Rekonstrukce krytého bazénu Valašské Meziříčí	14.05.18	10.09.18																																																																																																																																						
1	Oprava krytého bazénu Valašské Meziříčí	14.05.18	06.09.18																																																																																																																																						
1	Injektáž kotvení záporových stěn	01.06.18	10.06.18																																																																																																																																						
4	Vodorovné konstrukce	01.06.18	15.08.18																																																																																																																																						
61	Úpravy povrchů vnitřní	15.06.18	15.08.18																																																																																																																																						
62	Úpravy povrchů vnější	15.06.18	16.07.18																																																																																																																																						
63	Podlahy a podlahové konstrukce	22.06.18	01.08.18																																																																																																																																						
94	Lešení a stavební výtahy	01.06.18	16.08.18																																																																																																																																						
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	20.08.18	06.09.18																																																																																																																																						
96	Bourání konstrukcí	14.05.18	05.06.18																																																																																																																																						
97	Prorážení otvorů	14.05.18	06.06.18																																																																																																																																						
99	Staveništní přesun hmot	14.05.18	06.09.18																																																																																																																																						
ON	Ostatní náklady	14.05.18	06.09.18																																																																																																																																						
VN	Vedlejší náklady	14.05.18	06.09.18																																																																																																																																						
711	Izolace proti vodě	15.06.18	29.07.18																																																																																																																																						
713	Izolace tepelné	01.06.18	12.06.18																																																																																																																																						
721	Vnitřní kanalizace	21.05.18	31.08.18																																																																																																																																						
725	Zařizovací předměty	21.05.18	06.09.18																																																																																																																																						
736	Podlahové vytápění	15.06.18	30.07.18																																																																																																																																						
762	Konstrukce tesařské	28.05.18	01.09.18																																																																																																																																						
766	Konstrukce truhlářské	14.05.18	06.09.18																																																																																																																																						
767	Konstrukce zámečnické	14.05.18	06.09.18																																																																																																																																						
771	Podlahy z dlaždic a obklady	08.06.18	19.08.18																																																																																																																																						
776	Podlahy povlakové	14.05.18	06.09.18																																																																																																																																						
781	Obklady keramické	08.06.18	19.08.18																																																																																																																																						
783	Nátěry	10.08.18	06.09.18																																																																																																																																						
784	Malby	10.08.18	06.09.18																																																																																																																																						
799	Demontáž a montáž nerez krytu průběžné dilatace	01.06.18	31.08.18																																																																																																																																						
M21	Elektromontáže	21.05.18	06.09.18																																																																																																																																						
D96	Přesuny suší a vybouraných hmot	14.05.18	05.06.18																																																																																																																																						
	Zkušební provoz	07.09.18	08.09.18																																																																																																																																						
	Trvalé uvedení do provozu	09.09.18	09.09.18																																																																																																																																						
	Předání dokončeného díla, vč.vyklizení staveniště	10.09.18	10.09.18																																																																																																																																						