

**Finanční harmonogram:**
**Rekonstrukce krytého bazénu Valašské Meziříčí**

Zhotovitel : TM Stav, spol.s r.o.  
 Jasenice 729  
 755 01 Vsetín

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	květen 2018	červen 2018	červenec 2018	srpen 2018	září 2018
	<b>Předání staveniště</b>	<b>07.05.18</b>	<b>07.05.18</b>	<b>0</b>				
	<b>Přípravné práce</b>	<b>07.05.18</b>	<b>14.05.18</b>	<b>0</b>				
<b>2017/033</b>	<b>Rekonstrukce krytého bazénu Valašské Meziříčí</b>	<b>14.05.18</b>	<b>10.09.18</b>	<b>1 328 188</b>	<b>4 040 050</b>	<b>4 900 228</b>	<b>2 181 650</b>	<b>195 083</b>
<b>1</b>	<b>Oprava krytého bazénu Valašské Meziříčí</b>	<b>14.05.18</b>	<b>06.09.18</b>	<b>1 328 188</b>	<b>4 040 050</b>	<b>4 900 228</b>	<b>2 181 650</b>	<b>195 083</b>
1	Injektáž kotvení záporových stěn	01.06.18	10.06.18		266 942			
4	Vodorovné konstrukce	01.06.18	15.08.18		82 106	86 016	43 008	
61	Úpravy povrchů vnitřní	15.06.18	15.08.18		102 841	205 682	102 841	
62	Úpravy povrchů vnější	15.06.18	16.07.18		1 499	1 499		
63	Podlahy a podlahové konstrukce	22.06.18	01.08.18		111 701	409 572	18 617	
94	Lešení a stavební výtahy	01.06.18	16.08.18		20 895	21 890	11 940	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	20.08.18	06.09.18				255 366	102 146
96	Bourání konstrukcí	14.05.18	05.06.18	351 373	75 294			
97	Prorážení otvorů	14.05.18	06.06.18	59 303	16 944			
99	Staveništní přesun hmot	14.05.18	06.09.18	17 764	26 646	27 915	29 183	5 075
ON	Ostatní náklady	14.05.18	06.09.18	7 921	11 882	12 448	13 013	2 263
VN	Vedlejší náklady	14.05.18	06.09.18	29 907	44 860	46 996	49 132	8 545
711	Izolace proti vodě	15.06.18	29.07.18		258 744	470 444		
713	Izolace tepelné	01.06.18	12.06.18		395 460			
721	Vnitřní kanalizace	21.05.18	31.08.18	7 830	18 269	19 139	20 009	
725	Zařizovací předměty	21.05.18	06.09.18	52 511	122 526	128 361	134 196	23 338
736	Podlahové vytápění	15.06.18	30.07.18		611 444	1 167 303		
762	Konstrukce tesařské	28.05.18	01.09.18	139	727	762	796	0
766	Konstrukce truhlářské	14.05.18	06.09.18	99 511	149 266	156 374	163 482	28 432
767	Konstrukce zámečnické	14.05.18	06.09.18	57 709	86 563	90 685	94 807	16 488
771	Podlahy z dlaždic a obklady	08.06.18	19.08.18		1 200 893	1 651 228	975 726	
776	Podlahy povlakové	14.05.18	06.09.18	5 722	8 583	8 992	9 400	1 635
781	Obklady keramické	08.06.18	19.08.18		278 146	382 451	225 994	
783	Nátěry	10.08.18	06.09.18				14 605	3 651
784	Malby	10.08.18	06.09.18				6 494	1 624
799	Demontáž a montáž nerez krytu průběžné dilatace	01.06.18	31.08.18		2 006	2 101	2 197	
M21	Elektromontáže	21.05.18	06.09.18	4 243	9 901	10 372	10 844	1 886
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	14.05.18	05.06.18	634 257	135 912			
	<b>Zkušební provoz</b>	<b>07.09.18</b>	<b>08.09.18</b>					0
	<b>Trvalé uvedení do provozu</b>	<b>09.09.18</b>	<b>09.09.18</b>					0
	<b>Předání dokončeného díla, vč.vykližení staveniště</b>	<b>10.09.18</b>	<b>10.09.18</b>					0
	<b>Cena za měsíc</b>			1 328 188	4 040 050	4 900 228	2 181 650	195 083
	<b>Cena za čtvrtletí</b>			5 368 239			7 276 961	
	<b>Cena za rok</b>					12 645 200		