

ID	Kód WBS	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	HMG
0		Zklidnění dopravy v severovýchodní oblasti MČ Praha 17, etapa I. - stavební úpravy ul. Na Bělohorské pláni	64 dny	29.8.17	31.10.17	16.XI.17
1	1	Podpis smlouvy o dílo	0 dny	29.8.17	29.8.17	30.X.17
2	2	Předání staveniště	0 dny	4.9.17	4.9.17	16.X.17
3	3	Zařízení staveniště	1 den	11.9.17	11.9.17	9.X.17
4	4	Zvýšená plocha křižovatky Na Bělohorské x Čistovická	33 dny	11.9.17	13.10.17	23.X.17
5	4.1	Zemní práce	9 dny	15.9.17	23.9.17	16.X.17
6	4.2	Zakládání	5 dny	15.9.17	19.9.17	9.X.17
7	4.3	Komunikace	20 dny	24.9.17	13.10.17	25.IX.17
8	4.4	Trubní vedení	7 dny	21.9.17	27.9.17	2.X.17
9	4.5	Ostatní konstrukce a práce bourání	4 dny	11.9.17	14.9.17	18.IX.17
10	4.6	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 dny	24.9.17	27.9.17	25.IX.17
11	4.7	VRN	3 dny	12.9.17	12.10.17	2.X.17
12	5	Park, Pruhy Na Bělohorské pláni vč. ostrůvků zeleně a Kanal, Prostoru ul. Na Bělohorské pláni	41 dny	20.9.17	30.10.17	16.X.17
13	5.1	Zemní práce	12 dny	24.9.17	5.10.17	23.X.17
14	5.2	Komunikace	17 dny	14.10.17	30.10.17	30.X.17
15	5.3	Trubní vedení	9 dny	28.9.17	6.10.17	16.X.17
16	5.4	Ostatní konstrukce a práce-bourání	8 dny	20.9.17	27.9.17	23.X.17
17	5.5	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 dny	28.9.17	30.9.17	16.X.17
18	5.6	VRN	3 dny	24.9.17	29.10.17	9.X.17
19	6	Přesun sutě	6 dny	12.9.17	29.10.17	23.X.17
20	7	Přesun hmot	5 dny	12.9.17	29.10.17	16.X.17
21	8	Dokončení díla	1 den	31.10.17	31.10.17	9.X.17
22	9	Předání a převzetí díla	0 dny	31.10.17	31.10.17	23.X.17
23	10	Demontáž zařízení staveniště	1 den	31.10.17	31.10.17	16.X.17

