

# Harmonogram stavebních prací

Fr. Křížík 38/505, NBP č. 505/104,105,106

	1 den	5 den	10 den	15 den	20 den	25 den	30 den	35 den	40 den	45 den	50 den	55 den	60 den	65 den	70 den	75 den	80 den	85 den	90 den	95 den	100 den		
Zahájení stavby																							
Demontáž stávajících rozvodů ZTI a elektro	1-10 den																						
Stavební úpravy, rozvody ZTI a elektro			5-80 den																				
Začištění, keramické obklady, vyspravení omítek																	70-85 den						
Osazení zařizovacích předmětů																			85-95 den				
Výměna podlahových krytin (dlažba, PVC)															60-80 den								
Začištění a kompletace									30-70 den											90-95 den			
Dokončení povrchových úprav, malování, úklid													50-60 den									90-100 den	