

# Harmonogram stavebních prací

Fr. Křížika 27/1394, NBP č. 1394/101

	1 den	5 den	10 den	15 den	20 den	25 den	30 den	35 den	40 den	45 den	50 den	55 den	60 den	65 den	70 den
Zahájení stavby															
Bourací práce, demontáž stávajících rozvodů ZTI, elektro, demontáž vnitřních dřevěných částí výkladů	1-5 den														
Zaměření nových výplní otvorů z vnitřní strany výkladů		5-7 den													
Stavební úpravy, rozvody ZTI a elektro			5-55 den												
Osazení zařizovacích předmětů, osazení dřevěných vnitřních výkladů vč. Zámečnických prvků										40-50 den					
Repase truhlářských prvků					15-30 den							50-60 den			
Začištění a kompletace, dokončení povrchových úprav															65-70 den
Malování úklid										40-50 den				60-65 den	