

# HARMONOGRAM - změnový list č. 2

Brno, MČ Chrlice - ul. Rebešoviccká, prodloužení stoky A1

| rok                                             | 2017 |     |      |    |            |    |     |   |    |            |    |            | Cena jednotlivě |              |
|-------------------------------------------------|------|-----|------|----|------------|----|-----|---|----|------------|----|------------|-----------------|--------------|
|                                                 | VI   | VII | VIII | IX | X          | XI | XII | I | II | III        | IV |            |                 |              |
| měsíc                                           |      |     |      |    |            |    |     |   |    |            |    |            |                 |              |
| týden                                           |      |     |      |    |            |    |     |   |    |            |    |            |                 |              |
| Kanalizace - stoky                              |      |     |      |    |            |    |     |   |    |            |    |            |                 | 961 354,25   |
| Kanalizační odbočky                             |      |     |      |    |            |    |     |   |    |            |    |            |                 | 159 905,83   |
| Komunikace                                      |      |     |      |    |            |    |     |   |    |            |    |            |                 | 1 463 686,12 |
| Prodloužení splaškové kanalizační odbočky DP-37 |      |     |      |    |            |    |     |   |    |            |    |            |                 | 133 535,05   |
| Vedlejší a ostatní náklady                      |      |     |      |    |            |    |     |   |    |            |    |            |                 | 458 480,00   |
| Měsíční čerpání bez DPH                         |      |     |      |    | 470 470,77 |    |     |   |    | 994 243,49 |    | 248 560,87 | 1 463 686,12    | 3 176 961,25 |

lhůta výstavby mimo objekt Komunikace: 16.10.2017 - 8.12.2017  
dokončení objektu Komunikace: do 6.2.2018

Za objednatele: - 7 - 12 - 2017

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
Pisárská 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

- 7 - 12 - 2017

za statutární město Brno na základě mandátní smlouvy

za PŘEMYSL VESELÝ stavební  
a inženýrská činnost s.r.o.  
Přemysl Veselý, jednatel společnosti

za HOCHTIEF CZ a.s.

za VHS plus, spol. s r.o.

## Změnový list č. 2

Název díla: **Brno, MČ Chrlice-ul. Rebešovická, dostavba splaškové kanalizace**

Stavební objekty dotčené změnou č. 2 :

Komunikace

Vyjmají se původní objekty:

Nově se vkládají objekty:

Datum oznámení změny: 27.11.2017

Datum předložení změny: 27.11.2017

Popis změny:

- Komunikace – z legislativních důvodů nebylo vydáno stavební povolení v termínu do 27.11.2017. Žádost o stavební povolení byla podána dne 5.9.2017. Dne 5.10.2017 bylo oznámeno zahájení stavebního řízení MMB OD.
- Cena díla bude uhrazena na základě dílčí faktury a konečné faktury.

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny:

- Předkládaný změnový list č.2 nevyvolá změnu ceny v objektu SO komunikace oproti dodatku č.1 Smlouvy o dílo.
- Cena SO komunikace zůstává ve výši 1.463.686,12 Kč.
- Termín dílčího plnění 8.12.2017

Termín dokončení stavby: 6.2.2018

Přílohy změnového listu:

V Brně dne: - 7 -12- 2017  
Za objednatele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno  
1.

.....  
za statutární město Brno  
na základě plné moci  
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
za které jedná

V Brně dne: - 7 -12- 2017  
Za zhotovitele:

.....  
EL Y  
nnat s.r.o.  
00 Brno  
25342100

.....  
za PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská  
činnost s.r.o.

.....  
za HOCHTIEF CZ a.s.

.....  
za HOCHTIEF CZ a.s.

.....  
za VHS plus, spol. s r.o.  
Ing. Stanislav Hahn, jednatel

.....  
za VHS plus, spol. s r.o.  
Ing. Jaroslav Krčál, jednatel

**VHS**  
plus  
ZNOJMO  
VHS plus, spol. s r.o.  
Cechůvská 17, 602 01 ZNOJMO  
DIČ: 628889198 751