



EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny

Bohušovice nad Ohří - okružní křižovatka

HARMONOGRAM stavebních prací

Předání staveniště: 01.03.2018

Zahájení stavebních prací: 05.03.2018

Dokončení stavebních prací: 30.06.2018

Předání a převzetí díla: 30.06.2018

rok	2018																											
měsíc	1					2				3					4					5					6			
týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
(den)																												
Předání a převzetí staveniště																												
Zahájení stavebních prací																												
Dopravně inženýrské opatření																												
SO 101 - Křižovatka																												
Odstranění stávající kce																												
Zemní práce																												
Konstrukce vozovky																												
Dopravní značení																												
SO 301 - Přeložka vodovodu																												
Zemní práce																												
Odstranění stávající sítě																												
Montáž nového vodovodu																												
Dokončovací práce, zkoušky																												
SO 302 - Přeložka kanalizace																												
Zemní práce																												
Odstranění stávající sítě																												
Montáž nové kanalizace																												
Dokončovací práce, zkoušky																												
SO 401 - Veřejné osvětlení																												
Přípravné práce																												
Instalace osvětlení																												
Dokončovací práce, revize																												
Dokončení stavebních prací																												
Předání a převzetí díla																												
týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
měsíc	1					2				3					4					5					6			
rok	2018																											

od
01.03.2018
05.03.2018
01.03.2018
02.03.2018
10.03.2018
02.05.2018
18.06.2018
10.03.2018
17.03.2018
25.03.2018
02.05.2018
10.03.2018
17.03.2018
25.03.2018
02.05.2018
24.03.2018
01.04.2018
02.05.2018
30.06.2018
30.06.2018
od

V Lounech, dne:

-----  
[Redacted Signature]



do
01.03.2018
05.03.2018
02.03.2018
09.03.2018
28.06.2018
17.06.2018
25.06.2018
30.04.2018
24.03.2017
30.04.2018
09.05.2018
30.04.2018
24.03.2018
30.04.2018
10.05.2018
31.03.2018
30.04.2018
16.05.2018
30.06.2018
30.06.2018
do

## Polní cesty C2 a C6 v

**Příloha č. 1 SOD - týdenní harmonogram postupu realizace si**  
s vyznačením alespoň 3 uzlových (kontr  
(podrobný časový harmonog

Termíny plnění

Předpokládaný termín zahájení realizace stavebních prací: 26. 05. 2014

Termín předání a převzetí staveniště: ..... 26.05.2014 (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením pra

Termín zahájení stavebních prací: ..... 02. 06. 2014

Termín dokončení stavebních prací: ..... 20. 11. 2014

Požadovaný termín dokončení realizace stavebních prací (protokolární předání a převzetí řádně dokončených prací) : 21. 11. 2014

rok												
měsíc	5			6				7				
týden		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>polní cesty C2 a C6</b>												
Předání staveniště												
Geodetické vytyčení												
Zemní práce												
Komunikace												
Ozelenění polní cesty C2												
Geodetické zaměření												
předání a převzetí díla												

uzlové (kontrolní) bodz postupu výstavby

Do deseti pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby

V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto dílčí termíny jednotlivých fází stav

Geodetické vytyčení termín plnění do: 15.06.2015

Ozelenění polní cesty C2 termín plnění do: 31.10.2015

Geodetické zaměření termín plnění do: 16.11.2015

V Lounech, dne 03. 01. 2014

Ing. Jiří Benda - jednatel

**ZD**

Zadavatel požaduje, aby dodavatel ve své nabídce předložil jako přílohu návrhu Smlouvy

týdenní harmonogram postupu realizace stavebních prací dle jednotlivých profesí a druhů prací

s vyznačením alespoň 3 uzlových (kontrolních) bodů postupu výstavby.

Předpokládaný termín zahájení realizace stavebních prací: 02. 06. 2014

Požadovaný termín dokončení realizace stavebních prací: 21. 11. 2014

**SOD**

3.1.1 Termín předání a převzetí staveniště: ..... 26.05.2014 (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)

3.1.2 Termín zahájení stavebních prací: ..... 02.06.2014

3.1.3 Termín dokončení stavebních prací: ..... 20.11.2014

3.1.4 Termín předání a převzetí díla (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) ..... 21.11.2014

V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto dílčí termíny jednotlivých fází stav

3.3 Do deseti pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizačn

Majera 573, 440 01 Louny

**k.ú. Hnojnice**

### **habebních prací dle jednotlivých profesí a druhů prací**

olních) bodů postupu výstavby.

ram postupu prací )

cí)

[illegible]

'by:

Ing. Jan Egermayer - jednatel

by:

í záležitosti předávacího a přejímacího řízení.