

"Oprava DOÚO Praha Malešice"

Časový harmonogram postupu prací

zahájení stavby : leden 2018
ukončení stavby : 30.06.2018



číslo postupu	Popis technologického postupu	Termín provádění	2018					
			leden	únor	březen	duben	květen	červen
	Realizace celé stavby	2.1.2018 - 30.06.2018						
1	místní šetření, dopracování projektové dokumentace	2.1. - 15.2.						
2	zajištění dodávek a materiálů	16.2. - 31.3.						
3	zemní práce	1.4. - 20.5.						
4	pokládka kabelů	1.5. - 10.5.						
5	osazení technologie, elektromontáže	21.5. - 31.5.						
6	demontáže	1.6. - 15.6.						
7	úprava DŘT Praha Malešice, ED Křenovka	10.6. - 20.6.						
8	dokončovací práce, legislativa, předání	21.6. - 30.6.						