

ČASOVÝ HARMONOGRAM - "Stavební úpravy části administrativní budovy ministerstva zemědělství"

P.č.	Činnost	2018									
		leden				únor				březen	
1	Předání a převzetí staveniště	■									
2	svislé konstrukce	■	■								
3	úpravy povrchů					■	■	■			
4	podlahové konstrukce										
5	dokončovací práce								■	■	
6	bourání, prorážení otvorů		■	■	■						
7	ZTI				■	■	■	■			
8	ÚT				■	■	■	■			
9	konstrukce truhlářské										
10	dlažby								■	■	
11	povlakové podlahy								■	■	
12	obklady								■	■	
13	malby, nátěry					■	■	■	■		
14	elektroinstalace					■	■	■	■		
15	Předání a převzetí Díla									■	
týdny		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
finanční harmonogram - měsíční		215.000,- Kč				452.100,- Kč				230.698,- Kč	

konec 18.3.2018

začátek 8.1.2018

V Humpolci dne 20.12.2017

