

HARMONOGRAM PROVÁDĚNÝCH PRACÍ

„Zámek Lány - oprava strouhy v zámeckém parku“

Zřízení staveniště - 2 dny

Zemní práce- 7 týdnů (25 dnů)

Pokládka geotextílie-2 týdny (10 dnů)

Svislé konstrukce - 12 týdnů (65 dnů)

Vodorovné konstrukce- 8 týdnů (45 dnů)

Spárování kamene-2 týdny (14 dnů)

Trubní vedení - 2 týdny (10 dnů)

Úpravy pláně - 1 týden (7 dnů)

Konečný úklid - 1 týden (4dny)