

ID	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	2017												2018												2019												2020																
				Čtvr. 2. 2			Čtvr. 3. 2			Čtvr. 4. 2			Čtvr. 1. 2			Čtvr. 2. 2			Čtvr. 3. 2			Čtvr. 4. 2			Čtvr. 1. 2			Čtvr. 2. 2			Čtvr. 3. 2			Čtvr. 4. 2			Čtvr. 1. 2			Čtvr. 2. 2			Čtvr. 3. 2			Čtvr. 4. 2										
				IV.	V.	VI.	VII.	III.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	III.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	III.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	III.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	III.
1	Svitava, Svitavy zvýšení kapacity kolryta III.etapa	01.09. 16	28.02. 19																																																					
2	Zařízení staveniště, příprava území, souhlasy	01.09. 16	20.09. 16																																																					
3	Vodohospodářská část	19.09. 16	14.02. 19																																																					
4	SO 01 Úprava toku ř.km 92,508-93,130	19.09. 16	14.02. 19																																																					
5	SO 02 Úprava toku ř.km 93,130-93,941	19.09. 16	28.12. 18																																																					
6	SO 05 Protipoodňové uzávěry	29.10. 18	12.12. 18																																																					
7	SO 10.2 Přeložka vodovodu	19.06. 17	02.05. 18																																																					
8	SO 10.3 Přeložka kanalizace	12.06. 17	02.05. 18																																																					
9	VRN	19.09. 16	30.01. 19																																																					
10	Ostatní část	03.10. 16	26.10. 18																																																					
11	SO 9.1 Kácení	03.10. 16	24.03. 17																																																					
12	SO 9.2 Ozelenění	12.02. 18	26.10. 18																																																					
13	SO 10.1 Přeložka plynovodu	03.10. 16	24.08. 18																																																					
14	SO 10.7. Přeložka kabelu VO	07.05. 18	30.07. 18																																																					
15	10.8. Přeložka kabelu met.opt.pát.sítě	16.10. 17	01.06. 18																																																					
16	10.11 Přeložka kabelů ČD	17.04. 17	12.07. 17																																																					
17	10.12 Oplocení TOS	21.08. 17	18.05. 18																																																					
18	VRN	03.10. 16	26.10. 18																																																					
19	Dopravní část	17.10. 16	21.12. 18																																																					
20	SO 11 Lávkva ul. U Tří dvorů	12.03. 18	20.07. 18																																																					
21	SO 12 Most ul. Mostní	23.04. 18	16.11. 18																																																					
22	SO 13 Lávkva ulice Šafaříkova	23.04. 18	31.08. 18																																																					
23	SO 14 Lávkva ul. Seifertova	07.05. 18	28.09. 18																																																					
24	SO 15 Zatravnění ul. Lanškrounská	29.05. 17	29.06. 18																																																					
25	SO 16 Most ul. Řiční	02.04. 18	20.08. 18																																																					
26	SO 17 Mostek u železniční trati	21.08. 18	12.11. 18																																																					
27	SO 18 Přejezd ř.km 92,844	01.10. 18	21.12. 18																																																					
28	SO 19 Kanalizační přípojka ul. Lanškrounská	04.09. 17	27.11. 17																																																					
29	VRN	17.10. 16	21.12. 18																																																					
30	Dokončování prací_předání díla	15.02. 19	28.02. 19																																																					

Projekt: HMG Svitavy_171103_Mi
Datum: 03.11. 17

Úkol		Souhrnný		Zahrnutý průběh		Souhrn projektu		
Průběh		Zahrnutý úkol		Rozdělení		Seskupit podle souhrnu		
Milník		Zahrnutý milník		Vnější úkoly		Konečný termín		