

Záznam z kontrolního dne č. 1 stavby „**Výstavba polní cesty HPC 2 a VPC 4 v k.ú. Hodousice**“,
konaného dne 12.9. resp. 14.9.2016

Přítomni – viz. prezenční listina

Program : a) Prohlídka stavby
b) Kontrola plnění úkolů z předání staveniště
c) Zpráva zhotovitele o postupu prací
d) Úkoly a dohody z dnešního KD

ad a) Po prohlídce stavby bylo přistoupeno k jednání a dohodnuto následující.

ad b) Předat TDS, před zahájením jednotlivých prací, průkazní zkoušky materiálů (*probíhá, průběžně zajišťuje stavbyvedoucí*).

Ostatní úkoly z předání staveniště byly splněny.

je uveden skutečný termín zahájení vlastních stavebních prací 29.8.2016 - objednatel připomněl skutečnost, že předání staveniště proběhlo již 1.8.2016, tzn. že celý měsíc srpen se na stavbě nepracovalo – je nutno dodržet termín dokončení díla dle SOD.

Kontrolou na předaný harmonogram postupu prací bylo zjištěno, že stavební práce jsou ve zpoždění cca 1 týdně (sanace, zemní plán, trativody) oproti harmonogramu.

ad d) SO 101 – Bylo zjištěno, že v celém úseku objektu nebude třeba provádět sanaci podloží (prokázáno provedenými zkouškami, sondami a pojezdem s vizuální prohlídkou zemní pláň všemi zúčastněnými). Zúčastnění přednesli návrh na neprovádění drenáží ve staničení km 0,000 – 0,748. Zda neprovádět tyto drenáže sdělí Město Nýrsko do pátku 16.9.2016 stavbyvedoucímu a TDS a učiní o tom zápis do stavebního deníku (*zajistí oprávněný zástupce města*). **S ohledem na skutečnost že město Nýrsko není investorem, stavebníkem, projektantem ani technickým dozorem uvedené investiční akce nebude se k uvedené záležitosti vyjadřovat. Nicméně město Nýrsko budeme respektovat rozhodnutí výše uvedených.**

SO 102 – Bylo zjištěno, že v úseku objektu ve staničení km 0,450 – KÚ nebude třeba provádět sanaci podloží (prokázáno provedenými zkouškami, sondami a pojezdem s vizuální prohlídkou zemní pláň všemi zúčastněnými). V úseku objektu ve staničení km 0,000 – 0,450 byly zastiženy nevhodné základové poměry, bude prováděna sanace podloží dle PD.

Sdělení objednatele – Na dohodnuté méněpráce (viz. výše) bude uzavřen Dodatek ke Smlouvě o dílo. Navazující práce je možno provádět až po jeho uzavření s tím, že ochranná vrstva odsouhlasené zemní pláň bude provedena.

Sdělení TDS – nutno splnit veškeré podmínky stavebního povolení (mimo jiné dodržet požadavky obsažené v citovaných stanoviskách resp. rozhodnutích) (*zajistí stavbyvedoucí*).

Sdělení Koordinátora BOZP – nutno vymezit začátek stavby, nutnost používání OOPP na stavbě – viz. Zápis z kontrolní činnosti koordinátora BOZP ze dne 8.9.2016 (*zajistí stavbyvedoucí ihned*). Ostatní nedostatky byly odstraněny.

KD č. 2 se uskuteční ve středu 5.10.2016 od 14,00 hodin se srazem účastníků na ZÚ stavby. Tento záznam slouží zároveň jako pozvánka na KD č. 2.

Zapsal: Antonín Beck, TDI.