

HARMONOGRAM

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	II 2018	III 2018
1	Oprava 2. TK v TÚ Mstětice - H. Počernice	55 dny	8.2. 18	3.4. 18		
2	zahájení stavby		8.2. 18			
3	přípravné práce	2 dny	8.2. 18	9.2. 18		
4	25N výluka 2TK Mstětice - H.Počernice	25 dny	10.2. 18	6.3. 18		
5	oprava TK2 Mstětice - H.Počernice; výměna hmoždinek, upevňovačů, pražců, kolejnic, LIS, svary, doplnění šterku, BPK, GPK, dynamostabilizace	25 dny	10.2. 18	6.3. 18		
6	8N výluka sudá skupina žst.Mstětice	8 dny	10.2. 18	17.2. 18		
7	oprava výh.č.20,21,24 a spojek 20-21,21-24; výměna pražců a upevnění, doplnění šterku, GPK	8 dny	10.2. 18	17.2. 18		
8	1D výluka 1TK Mstětice - H.Počernice, liché skupina žst.Mstětice	1 den	17.2. 18	17.2. 18		
9	oprava spojek 21-22,23-24; výměna pražců, doplnění šterku, GPK, dynamostabilizace	1 den	17.2. 18	17.2. 18		
10	dokončovací práce	14 dny	7.3. 18	20.3. 18		
11	ukončení prací			20.3. 18		
12	odevzdání DSPS			27.3. 18		
13	dokončení stavby			3.4. 18		