

Brno, Poděbradova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu		Časový harmonogram									
ID		Název úkolu	Doba trvání	Začátek	Dokončení	Přechodová	2017				
							01.11.16	01.12.16	01.01.17	01.02.17	01.03.17
1		Doba přípravy	365 dny	01.11.16	30.11.17						
2		Termín zahájení prací	0 dny	01.11.16	01.11.16						
3		práce na příjezdu	5 dny	01.11.16	05.11.16	2					
4		Doba přípravy SO 01, 02, 03, 04 a 05.1 - zřízení o 14 dnů	280 dny	01.11.16	17.08.17						
5		SO 01 KANALIZACE	257 dny	01.11.16	15.07.17						
6		úsek S12-S14	61 dny	01.11.16	31.12.16						
7		úsek S14-S12	58 dny	01.02.17	30.04.17	12					
8		úsek S14-S7	61 dny	01.02.17	15.07.17	13					
9		úsek S1-S7	185 dny	01.02.17	15.07.17	12					
10		SO 02 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY	250 dny	01.11.16	17.08.17						
11		SO 03 VODOVOD	243 dny	01.12.16	24.07.17						
12		úsek L8-L10	62 dny	01.12.16	31.01.17	355-31 dny					
13		úsek L8-L8 + FONDÁRY	99 dny	19.02.17	15.05.17	174-15 dny					
14		úsek L4-L8	61 dny	01.02.17	31.07.17	374-18 dny					
15		úsek L1-L4	151 dny	01.02.17	31.07.17	355					
16		SO 04 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY	250 dny	01.11.16	17.08.17						
17		SO 05.1 PŘELOŽKA VODOVODU DN 1000 NA UL. A. MACOVA	58 dny	01.02.17	31.03.17	355					
18											
19		SO 05.1 KOMUNIKACE - VOZOVKY	01 dny	01.10.17	30.11.17	24					
20		SO 05.2 KOMUNIKACE - ODVODNĚNÍ	01 dny	01.10.17	30.11.17	24					
21											
22		Termín dokončení stavebních prací	0 dny	30.11.17	30.11.17	20					
23											
24		konečná stavba	44 dny	18.08.17	30.09.17	16					
25											
26		celkové harmonogramy prací z přehledu o celkové době 1. a 2.		01.11.16	01.11.16						

Projekt: Levešova II_mg_01.1
Datum: 15.09.16

24. 10. 2016

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárky, 603 00 Brno
číslo 555/1a.

13 - 10 - 2016

za zhotovitele: Společnost Brno. Poděbradova II



FIRESTA-Filter, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
ICO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628

předseda představenstva

Finanční harmonogram

Brno, Poděbradova II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

měsíc	období	bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
XI.2016	1.11.16-15.11.16	1 704 489	357 943	2 062 431
1. dílčí faktura - 15.11.16		1 704 489	357 943	2 062 431
XI/XII.2016	16.11.16-15.12.16	3 665 716	769 800	4 435 516
2. dílčí faktura - 15.12.16		3 665 716	769 800	4 435 516
XII.2016/I.2017	16.12.16-15.1.17	3 298 947	692 779	3 991 726
3. dílčí faktura - 15.1.17		3 298 947	692 779	3 991 726
I/II.2017	16.1.17-15.2.17	4 069 162	854 524	4 923 685
4. dílčí faktura - 15.2.17		4 069 162	854 524	4 923 685
II/III.2017	16.2.17-15.3.17	4 325 900	908 439	5 234 339
5. dílčí faktura - 15.3.17		4 325 900	908 439	5 234 339
III/IV.2017	16.3.17-15.4.17	4 399 254	923 843	5 323 097
6. dílčí faktura - 15.4.17		4 399 254	923 843	5 323 097
IV/V.2017	16.4.17-15.5.17	4 472 607	939 248	5 411 855
7. dílčí faktura - 15.5.17		4 472 607	939 248	5 411 855
V/VI.2017	16.5.17-15.6.17	4 545 961	954 652	5 500 613
8. dílčí faktura - 15.6.17		4 545 961	954 652	5 500 613
VI/VII.2017	16.6.17-15.7.17	4 619 315	970 056	5 589 371
9. dílčí faktura - 15.7.17		4 619 315	970 056	5 589 371
VII/VIII.2017	16.7.17-15.8.17	4 692 669	985 460	5 678 129
10. dílčí faktura - 15.8.17		4 692 669	985 460	5 678 129
IX.2017		0	0	0
X.2017	1.10.17-15.10.17	2 933 948	616 129	3 550 077
11. dílčí faktura - 15.10.17		2 933 948	616 129	3 550 077
X/XI.2017	16.10.17-15.11.17	6 911 267	1 451 366	8 362 634
12. dílčí faktura - 15.11.17		6 911 267	1 451 366	8 362 634
XI.2017	16.11.17-30.11.17	4 854 033	1 019 347	5 873 380
konečná faktura		4 854 033	1 019 347	5 873 380
celkem		54 493 267	11 443 587	65 936 854

Cena celkem bez DPH

54 493 267 Kč

DPH 21%

11 443 587 Kč

Cena celkem vč. DPH

65 936 854 Kč

V Brně, dne 24. 10. 2016

13-10-2016

za zhotovitele:
Společnost Brno, Poděbradova II



Firesta, rekonstrukce, stavby a.s.
PŘÍROVNICKÁ 68 • 602 00 BRNO
IČ: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628