
HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ PRACÍ– REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE A ODPADŮ V PAVILONU UČEBEN A ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY

22.6.-29.6.2018 – příprava staveniště, kontrola a ověření stávající elektroinstalace. Zajištění napojovacích bodů

29.6.-21.7.2018 – demontážní a bourací práce pro nové rozvody v učebnách a zázemí tělocvičny

10.7.-13.8.2018 – natažení nových kabelů a instalace nových rozvaděčů. Instalace nových zásuvkových rozvodů a rozvodů odpadního potrubí. Zapravování drážek ve zdi a oprava omítek po sekání pro nové el. rozvody.

13.8.-24.8.2018 – ožívování a zprovoznění nové elektroinstalace, oprava maleb po bouracích pracích. Zhotovení revize elektroinstalace a zahájení zkušebního provozu