

Časový a finanční harmonogrampostupu prací stavby: "Rekonstrukce domu kultury Kroměříž včetně interiéru"

Měsíc/rok			4/2016				5/2016				6/2016				7/2016				8/2016				9/2016					
	Týden	Rozpočtové náklady	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Objekt	Název objektu, oddíl	bez DPH																										
	Předání a převzetí staveniště,zahájení stav.prací		11.4.																									
SO 01	Rekonstrukce střešní kce nad společenským sálem																											
	Zemní práce	44 840,21 Kč																										
	Povrchové úpravy terénu	5 503,23 Kč																										
	Základy	20 750,79 Kč																										
	Svislé a kompletní konstrukce	98 280,71 Kč																										
	Vodorovné konstrukce	31 558,34 Kč																										
	Úprava povrchů vnitřní	80 417,14 Kč																										
	Úprava povrchů vnější	101 620,00 Kč																										
	Podlahy a podlahové konstrukce	34 557,08 Kč																										
	Lešení a stavební výtahy	108 586,50 Kč																										
	Různé dokončující kce a práce na pozemních stavbách	174 204,49 Kč																										
	Bourání konstrukcí	244 187,36 Kč																										
	Přesun hmot	26 563,68 Kč																										
	Vnitřní silnoproudé rozvody	1 665 270,61 Kč																										
	Vedení uzemňovací, hromosvody	53 822,05 Kč																										
	Vnitřní slaboproudé rozvody	103 971,00 Kč																										
	Měření a regulace	686 971,70 Kč																										
	Vzduchotechnické potrubí	3 484 065,00 Kč																										
	Izolace proti vodě a vlhkosti	25 934,63 Kč																										
	Povlakové krytiny	272 609,31 Kč																										
	Izolace tepelné	147 356,55 Kč																										
	Zdravotně-technické instalace budov	346 816,70 Kč																										
	Ústřední vytápění	40 674,99 Kč																										
	Konstrukce tesařské	449 141,82 Kč																										
	Dřevostavby	978 607,81 Kč																										
	Konstrukce klempířské	73 778,58 Kč																										
	Konstrukce zámečnické	350 011,46 Kč																										
	Podlahy povlakové	14 879,20 Kč																										
	Podlahy ze syntetických hmot	22 519,08 Kč																										
	Nátěry	86 533,41 Kč																										
	Malby	34 869,43 Kč																										
PS 01	Jevištní technologie	258 142,00 Kč																										
PS 02	Osvětlovací technologie	311 688,00 Kč																										
PS 03	AV Technologie	278 120,00 Kč																										
SO 02	Rekonstrukce interiéru společenského sálu																											
	Úprava povrchů vnitřní	27 417,00 Kč																										
	Podlahy a podlahové konstrukce	184 279,31 Kč																										
	Lešení a stavební výtahy	7 124,00 Kč																										

Finanční harmonogram stavby:

SO 01	Rekonstrukce střešní kce nad společenským sálem	9 808 903 Kč	845 240 Kč	1 440 835 Kč	1 862 070 Kč	2 280 670 Kč	2 498 500 Kč	881 588 Kč
SO 02	Rekonstrukce interiéru společenského sálu	1 557 450 Kč	45 280 Kč	65 780 Kč	249 560 Kč	298 400 Kč	714 290 Kč	184 140 Kč
PS 01	Jevištní technologie	364 752 Kč			125 400 Kč	82 560 Kč		156 792 Kč
PS 02	Osvětlovací technologie	937 118 Kč			94 060 Kč	105 720 Kč	489 230 Kč	248 108 Kč
PS 03	AV Technologie	1 546 870 Kč			82 050 Kč	94 260 Kč	490 780 Kč	879 780 Kč
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	1 140 500 Kč	73 400 Kč	213 400 Kč	213 400 Kč	213 400 Kč	213 400 Kč	213 500 Kč
	Měsíční plnění v Kč bez DPH		963 920 Kč	1 720 015 Kč	2 626 540 Kč	3 075 010 Kč	4 406 200 Kč	2 563 908 Kč