

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	18	III. 2018	IV. 2018	V. 2018	VI. 2018	VII. 2018	VIII. 2018	IX. 2018	X. 2018	XI. 2018	XII. 2018	I. 2019	II. 2019
					2.19.26	5.12.19.26	2.9.16.23.30	7.14.21.28	4.11.18.25	2.9.16.23.30	6.13.20.27	3.10.17.24	1.8.15.22.29	5.12.19.26	3.10.17.24	31.7.14.21.28	4.
1	<b>„Komunitní centrum Valašské Meziříčí“</b>	<b>336 dny</b>	<b>1.3. 18</b>	<b>30.1. 19</b>													
2	<b>stavební objekt: Komunitní centrum ve V. Meziříčí</b>	<b>336 dny</b>	<b>1.3. 18</b>	<b>30.1. 19</b>													
3	Převzetí staveniště, zahájení realizace díla	1 den	1.3. 18	1.3. 18													
4	Zřízení ZS	3 dny	3.3. 18	5.3. 18													
5	<b>SO 01 Komunitní centrum</b>	<b>322 dny</b>	<b>5.3. 18</b>	<b>20.1. 19</b>													
6	Demontáže, demolice	42 dny	5.3. 18	15.4. 18													
7	Zemní práce	15 dny	1.4. 18	15.4. 18													
8	Svislé konstrukce	99 dny	15.4. 18	22.7. 18													
9	Podlahové konstrukce	146 dny	1.5. 18	23.12. 18													
10	Výplně otvorů	56 dny	1.8. 18	4.11. 18													
11	Podhledy+protipožárne obklady	160 dny	18.6. 18	24.11. 18													
12	Výtah	90 dny	1.9. 18	29.11. 18													
13	Vybavení interiéru	79 dny	1.11. 18	18.1. 19													
14	Zámečnické konstrukce	244 dny	1.5. 18	30.12. 18													
15	Dokončovací konstrukce	81 dny	1.11. 18	20.1. 19													
16	ZTI+UT	130 dny	1.5. 18	20.1. 19													
17	Vzduchotechnika	139 dny	1.6. 18	20.1. 19													
18	Silnoproud+Slaboproud	211 dny	1.5. 18	13.1. 19													
19	MaR	90 dny	1.10. 18	29.12. 18													
20	<b>SO 02 Zpevněné plochy</b>	<b>55 dny</b>	<b>1.11. 18</b>	<b>25.12. 18</b>													
21	Demolice	20 dny	1.11. 18	20.11. 18													
22	Podkladní vrstvy	39 dny	5.11. 18	13.12. 18													
23	Finální vrstvy	44 dny	12.11. 18	25.12. 18													
24	<b>SO03 Venkovní osvětlení</b>	<b>39 dny</b>	<b>1.11. 18</b>	<b>9.12. 18</b>													
25	D+M Venkovní osvětlení	39 dny	1.11. 18	9.12. 18													
26	Likvidace ZS	2 dny	28.1. 19	29.1. 19													
27	Předání stavby, dokončení	1 den	30.1. 19	30.1. 19													

Projekt: komunitní centrum  
Datum: 26.2. 18

Úkol Milník   
Rozdělení

Souhrn projektu   
Vnější úkoly

Vnější milník Konečný termín

Průběh