

| ID | Název úkolu | Doba trvání | Zahájení | Dokončení | Kalendář | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------------|-----------------|-----------------|---|----------|-----------|----------|--------|---------|----------|-----------|------------|----------|---------|----------|-----------|---------|----------|-----------|---------|--------|---------|--|--|--|--|--|
| | | | | | 17 | 13.II 17 | 13.III 17 | 10.IV 17 | 8.V 17 | 5.VI 17 | 3.VII 17 | 31.VII 17 | 28.VIII 17 | 25.IX 17 | 23.X 17 | 20.XI 17 | 18.XII 17 | 15.I 18 | 12.II 18 | 12.III 18 | 9.IV 18 | 7.V 18 | 4.VI 18 | | | | | |
| 1 | UČ3 - splašková kanalizace - ulice Kropáčova a Tesaříkova | 308 dny | 24.3. 17 | 30.5. 18 | UČ3 - splašková kanalizace - ulice Kropáčova a Tesaříkova | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Přípravné práce | 21 dny | 29.3. 17 | 26.4. 17 | Přípravné práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Přípojka NN | 15 dny | 29.5. 17 | 16.6. 17 | Přípojka NN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Frézování komunikace | 5 dny | 27.4. 17 | 3.5. 17 | Frézování komunikace | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Výtlak | 4 měsíce | 24.3. 17 | 13.7. 17 | Výtlak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Čerpací stanice | 6 měsíce | 24.3. 17 | 7.9. 17 | Čerpací stanice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Splašková a dešťová kanalizace | 202 dny | 21.8. 17 | 29.5. 18 | Splašková a dešťová kanalizace | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ŠS5 - ŠS6 - 40 m | 15 dny | 21.8. 17 | 8.9. 17 | ŠS5 - ŠS6 - 40 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ŠS4 - ŠS5 - 42 m | 15 dny | 11.9. 17 | 29.9. 17 | ŠS4 - ŠS5 - 42 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ŠS3 - ŠS4 - 32 m | 15 dny | 2.10. 17 | 20.10. 17 | ŠS3 - ŠS4 - 32 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | ŠS2 - ŠS3 - 34 m | 15 dny | 23.10. 17 | 10.11. 17 | ŠS2 - ŠS3 - 34 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | ŠS1 - ŠS2 - 50 m | 15 dny | 13.11. 17 | 1.12. 17 | ŠS1 - ŠS2 - 50 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ŠS0 - ŠS1 - 9 m | 6 dny | 4.12. 17 | 11.12. 17 | ŠS0 - ŠS1 - 9 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Šoupátková šachta - ŠD1 - 19 m | 5 dny | 12.12. 17 | 18.12. 17 | Šoupátková šachta - ŠD1 - 19 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Výust' - Šoupátková šachta - 6 m | 4 dny | 19.12. 17 | 22.12. 17 | Výust' - Šoupátková šachta - 6 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Domovní přípojky a uliční vpusti | 3 měsíce | 12.12. 17 | 5.3. 18 | Domovní přípojky a uliční vpusti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Obrubníky a oprava chodníku | 3 týdny | 12.3. 18 | 30.3. 18 | Obrubníky a oprava chodníku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Komunikace | 2,1 měsíce | 2.4. 18 | 29.5. 18 | Komunikace | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Předání díla investorovi | 0 dny | 30.5. 18 | 30.5. 18 | Předání díla investorovi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |