

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	Zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy v Hranicích	263 dny	24.7.17	23.7.18
2	RETENČNÍ NÁDRŽ RN1D	158,5 dny	24.7.17	28.2.18
3	✓ Výkopové práce	3 dny	24.7.17	26.7.17
4	✓ Zajištění jámy	17 dny	27.7.17	18.8.17
5	✓ Výkopové práce	4 dny	21.8.17	24.8.17
6	✓ Zřízení obtoku	5 dny	25.8.17	31.8.17
7	✓ Dokopání na základovou spáru	5 dny	1.9.17	7.9.17
8	✓ Podkladní beton	2 dny	8.9.17	11.9.17
9	✓ Monolitická nádrž RN1D	66 dny	12.9.17	12.12.17
10	✓ Základová deska	8 dny	12.9.17	21.9.17
11	✓ Stěny	35 dny	22.9.17	9.11.17
12	✓ Strop	10 dny	10.11.17	23.11.17
13	✓ Vypíňový beton	13 dny	24.11.17	12.12.17
14	Demontáž obtoku	3 dny	30.11.17	4.12.17
15	Zpětný zásyp	10 dny	1.12.17	14.12.17
16	Demontáž kotev a rozpěrných rámu	3 dny	4.12.17	6.12.17
17	Vytažení pažení	10 dny	6.12.17	19.12.17
18	Dorovnání terénu	2 dny	20.12.17	21.12.17
19	Vystrojení RN (vstupy, stupadla,...)	10 dny	8.1.18	19.1.18
20	Strojní technologie	3 týdny	22.1.18	9.2.18
21	Vodovodní přípojka + hlavní řád	4,5 týdny	19.1.18	20.2.18
22	Elektro část a ASŘ, radiový přenos dat	8 dny	1.2.18	12.2.18
23	Realizace stoky DN400 Š4022-Š4021-M04	11 dny	6.12.17	20.12.17
24	Realizace Š4021	7 dny	11.12.17	19.12.17
25	Realizace M04	15 dny	8.1.18	26.1.18
26	Š 4024	10 dny	8.1.18	19.1.18
27	Dokončovací práce	6 dny	20.2.18	28.2.18
28	Dokončení prací na RN1D	0 dny	28.2.18	28.2.18
29	RETENČNÍ NÁDRŽ RN1A	208 dny	9.10.17	23.7.18
30	Realizace odlehčení DN800	156 dny	30.10.17	31.5.18
31	Š1806	15 dny	4.12.17	22.12.17
32	Trubní vedení Š1806-Š1805	20 dny	30.10.17	24.11.17
33	Š1805	15 dny	10.11.17	30.11.17
34	Trubní vedení Š1806-VO1A	30 dny	5.3.18	13.4.18
35	Trubní vedení Š1805-Š1804	15 dny	20.11.17	8.12.17
36	Š1804	3 dny	4.12.17	6.12.17
37	Trubní vedení Š1804-Š1803	30 dny	11.12.17	18.1.18
38	Š1803	5 dny	15.1.18	19.1.18
39	VO1A	35 dny	16.4.18	31.5.18
40	Dokončení pažení - rozpěrné rámy	45 dny	9.10.17	8.12.17
41	Hloubení zbytku jámy	10 dny	29.11.17	12.12.17
42	Realizace obtoku	15 dny	6.11.17	24.11.17
43	Podkladní beton	10 dny	6.12.17	19.12.17
44	Monolitická nádrž RN1A	102 dny	11.12.17	30.4.18
45	Základová deska	42 dny	11.12.17	5.2.18
46	Snižená část	8 dny	11.12.17	20.12.17
47	1/2 základové desky	11 dny	8.1.18	22.1.18
48	2/2 základové desky	10 dny	23.1.18	5.2.18
49	Stěny	49 dny	23.1.18	30.3.18
50	Stěny 1/2	27 dny	23.1.18	28.2.18
51	Stěny 2/2	22 dny	1.3.18	30.3.18
52	Vypíňový beton	30 dny	1.3.18	11.4.18
53	Strop	41 dny	5.3.18	30.4.18
54	Strop 1/3	12 dny	5.3.18	20.3.18
55	Strop 2/3	10 dny	17.4.18	30.4.18
56	Strop 3/3	12 dny	30.3.18	16.4.18
57	Vystrojení RN (vstupy, stupadla,...)	40 dny	21.3.18	15.5.18
58	Obložení žlabů čedičem	37 dny	26.3.18	15.5.18
59	Demontáž obtoků	8 dny	12.4.18	23.4.18
60	Zpětný zásyp	35 dny	24.4.18	8.6.18
61	Demontáž rozpěrných rámu a kotev	11 dny	10.5.18	24.5.18
62	Dorovnání terénu	10 dny	11.6.18	22.6.18
63	Vytažení pažení	15 dny	22.5.18	8.6.18
64	Strojní technologie	35 dny	30.4.18	14.6.18
65	Vodovodní přípojka	5 dny	11.6.18	15.6.18
66	Přípojka NN a osazení rozvaděče + elektroměr	16 dny	25.6.18	16.7.18
67	Elektro část a ASŘ, radiový přenos dat	20 dny	30.4.18	25.5.18
68	Individuální a komplexní zkoušky	5 dny	17.7.18	23.7.18
69	Obslužná komunikace	20 dny	25.6.18	20.7.18
70	realizace potrubí DN400 + šachta Š2002	10 dny	19.3.18	30.3.18
71	realizace potrubí DN1200	10 dny	22.5.18	1.6.18
72	Realizace Š1004.1	20 dny	4.6.18	29.6.18
73	Realizace Š1004	20 dny	22.5.18	15.6.18
74	Realizace potrubí DN1400 Š1004-OK1A	20 dny	24.4.18	21.5.18
75	Rekonstrukce OK	15 dny	7.5.18	25.5.18
76	Obnova asfaltové komunikace	15 dny	25.6.18	13.7.18
77	Dokončení prací na RN1A	0 dny	23.7.18	23.7.18
78	RETENČNÍ NÁDRŽ RN1B	157 dny	25.7.17	27.2.18
79	✓ Pažení jámy	8 dny	25.7.17	3.8.17
80	✓ Výkop 241,00 bpv	3 dny	4.8.17	8.8.17
81	✓ Rozpěrné rámy	5 dny	9.8.17	15.8.17
82	✓ Výkop 239,00m bpv	5 dny	16.8.17	22.8.17
83	✓ Obtok DN400 PVC	8 dny	28.8.17	6.9.17
84	✓ Hloubení zbytku na zákl. spáru 237,00 m BPV	5 dny	7.9.17	13.9.17
85	✓ Podkladní beton	2 dny	14.9.17	15.9.17
86	✓ Š2003.1	18 dny	28.8.17	20.9.17
87	✓ trasa DN700 Š2003.1 - Š2003.2	5 dny	21.9.17	27.9.17
88	✓ Š2003.2	18 dny	28.9.17	23.10.17
89	Monolitická nádrž RN1B	69 dny	18.9.17	21.12.17
90	✓ Základová deska	10 dny	18.9.17	29.9.17
91	✓ Stěny	40 dny	2.10.17	24.11.17
92	✓ Strop	10 dny	27.11.17	8.12.17
93	✓ Vypíňový beton	9 dny	11.12.17	21.12.17
94	Vystrojení RN (vstupy, stupadla,...)	30 dny	13.12.17	22.1.18
95	Zpětný zásyp	26 dny	18.12.17	19.1.18
96	Demontáž rozpěrných rámu	5 dny	22.1.18	26.1.18
97	Vytažení pažení	10 dny	29.1.18	9.2.18
98	Dorovnání terénu	5 dny	12.2.18	16.2.18
99	Strojní technologie	15 dny	5.2.18	23.2.18
100	Elektro část a ASŘ, radiový přenos dat	15 dny	5.2.18	23.2.18
101	Š2802	15 dny	27.11.17	15.12.17
102	Trasa DN600 Š2802 - Š2801	5 dny	11.12.17	15.12.17
103	Trasa DN800 OK1B - Š2801	5 dny	31.1.18	6.2.18
104	Š2003.1 - RN1B	5 dny	9.2.18	15.2.18
105	Vrtaná studna	15 dny	7.2.18	27.2.18
106	Úprava OK	10 dny	22.1.18	2.2.18
107	Dokončení přípojky ELE	3 dny	23.2.18	27.2.18
108	Dokončení prací na RN1B	0 dny	27.2.18	27.2.18

