

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2017												2018												2019												2020											
					V.	VI.	VII.	III.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	III.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	III.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	III.	IX.	X.	XI.	XII.				
1	Optimalizace tratěvého úseku Praha Hostivař - Praha hl. n. II.část – Praha Hostivař – Praha hl.n.	1361 dny	1.7.17	22.3.21																																																
2	REALIZACE STAVBY	1210 dny	1.7.17	22.10.20																																																
3	Zahájení stavby, předání staveniště		1.7.17																																																	
4	Dokončení stavebních prací (40 měsíců)			22.10.20																																																
5	Celkové dokončení díla - DSPS, posouzení interoperability, doklady (45 měsíců)			22.3.21																																																
6	Objednání a výroba zab. zař. pro oba stavební úseky	270 dny	1.7.17	27.3.18																																																
7	Dokumentace skutečného provedení, posouzení interoperability	151 dny	23.10.20	22.3.21																																																
8	Geodetické zaměření	151 dny	23.10.20	22.3.21																																																
9	Předkládání technologických postupů	1005 dny	1.7.17	31.3.20																																																
10	Předkládání KZP	1005 dny	1.7.17	31.3.20																																																
11	Dopracování realizační dokumentace	1005 dny	1.7.17	31.3.20																																																
12																																																				
13	Koordinace s jinými stavbami:																																																			
14	Optimalizace tratěvého úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., I. část – žst. Praha Hostivař (SŽDC)		1.7.17																																																	
15	Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl.n. (SŽDC) – předpoklad ukončení IX / 2017		1.7.17																																																	
16	DOZ Praha-Uhřetěves – Praha hl.n. – Praha Vysočany (SŽDC)		1.7.17																																																	
17	Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)		1.7.17																																																	
18	ETCS Praha Uhřetěves – Vošovice a ETCS – I. koridor úsek Kralupy n. Vlt. – Praha – Kolin (SŽDC)		1.7.17																																																	
19	Praha 10 – Strašnice, Malešice pokládka kabelového vedení 110 kV TR Jih, Mělníka Zahradní město, TR Malešice (PREdistribuce, a.s.)		1.7.17																																																	
20	Praha 10 – Strašnice, Michle, Kabel NN – Napojení měřírny Zahradní město (PREdistribuce, a.s.)		1.7.17																																																	
21	Koordinace se stavbami v ochranném pásmu dráhy:																																																			
22	Výstavba kanalizačního sběrače Folimanka (Pražská vodohospodářská společnost, a.s.)		1.7.17																																																	
23	RTT Průběžná – Švehlova (Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.)		1.7.17																																																	
24	Polyfunkční areál Průběžná, (AQUA SPOL. spol. s r.o.)		1.7.17																																																	
25	Průběžná – Na Padesátém, KK 0.370-0.710-0.626, (TSK hl. m. Prahy)		1.7.17																																																	
26	Stavební úpravy STL plynovodu a přípojek, ul. Bohdalecká, U Vršovického hřbitova (Pražská plynárenská Distribuce, a.s.)		1.7.17																																																	
27	Bělehradská a okolí – stavební úpravy STL a NTL plynovodu, P2 (Pražská plynárenská Distribuce, a.s.)		1.7.17																																																	
28	U Seřadiště, Pod Soutratím, Na Louži, Praha 10, č. akce 999 661 (TSK hl. m. Prahy)		1.7.17																																																	
29	Rekonstrukce tramvajové trati Vršovická (Ottakarova – Kubánské náměstí), (Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s. a Technická správa komunikací hl. m. Prahy)		1.7.17																																																	
30	Na Padesátém, SÚ, P10, č. akce 2009-1025-00695 (TSK hl. m. Prahy)		1.7.17																																																	
31	Výstavba trasy D metra		1.7.17																																																	
32																																																				
33	Stavební postupy Optimalizace tratěvého úseku Praha Hostivař - Praha hl. n. II.část	1210 dny	1.7.17	22.10.20																																																
34	1. Stavební úsek - tratěvý úsek ŽST Praha Hostivař - ŽST Praha Vršovice	1210 dny	1.7.17	22.10.20																																																
35	Napájecí stanice SO 7-40-01 včetně montáže technologie	700 dny	1.7.17	31.5.19																																																
36	Přípravné práce 2017	153 dny	1.7.17	30.11.17																																																
37	Dopracování realizační, výrobně-technické dokumentace	153 dny	1.7.17	30.11.17																																																
38	Staveništní příprava	31 dny	1.7.17	31.7.17																																																
39	Demolice zbytných stavebních objektů SO 3-45-01	40 dny	1.8.17	9.9.17																																																
40	Snesení stávajících kolejí a výhybek v rozsahu daném stavebním postupem	70 dny	1.8.17	9.10.17																																																
41	Zemní práce v celé šíři budoucího zemního tělesa mezi ul. V Korytech a km 182,000	90 dny	1.8.17	29.10.17																																																
42	Železniční most (podchod) SO 4-20-01 pod kolejí n. č. 101, 102, 201 a 202	90 dny	1.8.17	29.10.17																																																
43	Železniční most SO 4-20-02 pod kolejemi n. č. 101, 102, 001, 002, 201 a 202	90 dny	1.8.17	29.10.17																																																
44	Železniční most SO 3-20-02 přes ulici Průběžná	115 dny	1.8.17	23.11.17																																																
45	Železniční most SO 3-20-03 přes ulici V Korytech	90 dny	8.8.17	5.11.17																																																
46	<i>Dopravní omezení - vyloučen provoz pod mostem SO 3-20-03</i>	3 dny	18.8.17	20.8.17																																																
47	<i>Dopravní omezení - vyloučen provoz pod mostem SO 3-20-03</i>	2 dny	16.9.17	17.9.17																																																
48	<i>Dopravní omezení - vyloučen provoz pod mostem SO 3-20-03</i>	2 dny	30.9.17	1.10.17																																																
49	Železniční most SO 4-20-01 (podchod)	90 dny	8.8.17	5.11.17																																																
50	Železniční most SO 4-20-02	90 dny	8.8.17	5.11.17																																																
51	Propustek SO 4-21-01	90 dny	1.8.17	29.10.17																																																
52	Krakovce SO 4-26-01	30 dny	1.8.17	30.8.17																																																
53	Ostrovni nástupiště SO 4-14-01	40 dny	20.9.17	29.10.17																																																
54	Vnější nástupiště SO 4-14-01	40 dny	20.9.17	29.10.17																																																
55	Technologická budova SO 3-40-01, Zahradní Město	153 dny	1.7.17	30.11.17																																																
56	Železniční spodek pro kolej n. č. 102	45 dny	15.9.17	29.10.17																																																
57	Kabelovod SO 4-44-01 v Edenu	50 dny	10.9.17	29.10.17																																																
58	Kabelovod SO 3-44-01 na Zahradním městě	60 dny	31.8.17	29.10.17																																																
59	Železniční svršek koleje n. č. 102	19 dny	27.10.17	14.11.17																																																
60	Práce na TV	147 dny	1.7.17	24.11.17																																																

Harmonogram postupu prací: OPTIMALIZACE TRATĚVÉHO ÚSEKU PRAHA HOSTIVAŘ - PRAHA HL.N. II. ČÁST - PRAHA HOSTIVAŘ - PRAHA HL.N.

Společnost „MTS + SwieR + SMP – Hostivař II“

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2017												2018												2019												2020											
					V.	VI.	VII.	III.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	III.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	III.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	III.	IX.	X.	XI.	XII.				
61	Úprava RZZ	6 dny	23.8.17	28.8.17	23.8. 28.8.																																															
62	Dokončovací práce	14 dny	1.12.17	14.12.17	1.12. 14.12.																																															
63	Technologická přestávka 2017 / 2018	76 dny	15.12.17	28.2.18	15.12. 28.2.																																															
64	Technologická budova SO 3-40-01, Zahradní město	76 dny	15.12.17	28.2.18	15.12. 28.2.																																															
65	Přípravné práce 2018	31 dny	1.3.18	31.3.18	1.3. 31.3.																																															
66	Stavební postup č. 1	27 dny	1.4.18	27.4.18	1.4. 27.4.																																															
67	Provizorní propojení koleje n. č. 102 do stávajícího stavu	14 dny	1.4.18	14.4.18	1.4. 14.4.																																															
68	Železniční most SO 3-20-02 přes ulici Průběžná	14 dny	1.4.18	14.4.18	1.4. 14.4.																																															
69	Práce na TV	27 dny	1.4.18	27.4.18	1.4. 27.4.																																															
70	Aktivace zabezpečovacího zařízení Zahradní Město	11 dny	17.4.18	27.4.18	17.4. 27.4.																																															
71	Aktivace zabezpečovacího zařízení Eden (dokončeno ještě před nepřetržitou výlukou), jen úsek výhybky 101/102-PXV1	8 dny	15.4.18	22.4.18	15.4. 22.4.																																															
72	Technologická budova SO 3-40-01, Zahradní Město	27 dny	1.4.18	27.4.18	1.4. 27.4.																																															
73	Stavební postup č. 2	230 dny	28.4.18	13.12.18	28.4. 13.12.																																															
74	Snesení stávajících kolejí a výhybek v rozsahu daném stavebním postupem	93 dny	28.4.18	29.7.18	28.4. 29.7.																																															
75	Železniční most SO 3-20-02 přes ulici Průběžná	160 dny	3.5.18	9.10.18	3.5. 9.10.																																															
76	<i>Dopravní omezení - vyloučen provoz pod mostem SO 3-20-02</i>	21 dny	3.5.18	23.5.18	3.5. 23.5.																																															
77	<i>Dopravní omezení - vyloučen provoz pod mostem SO 3-20-02 ... 6 dní (3 víkendové výluky)</i>	6 dny	15.9.18	30.9.18	15.9. 30.9.																																															
78	<i>Dopravní omezení - vyloučen provoz pod mostem SO 3-20-02</i>	3 dny	1.10.18	3.10.18	1.10. 3.10.																																															
79	<i>Dopravní omezení - vyloučen provoz pod mostem SO 3-20-02</i>	2 dny	8.10.18	9.10.18	8.10. 9.10.																																															
80	Budova pro odbavení cestujících 3-40-02	95 dny	10.9.18	13.12.18	10.9. 13.12.																																															
81	Zastřešení nástupiště SO 3-41-01 Zahradní Město	45 dny	9.9.18	23.10.18	9.9. 23.10.																																															
82	Železniční most SO 3-20-03 přes ulici V Korytech	93 dny	24.5.18	24.8.18	24.5. 24.8.																																															
83	<i>Dopravní omezení - vyloučen provoz pod mostem SO 3-20-03</i>	3 dny	1.6.18	3.6.18	1.6. 3.6.																																															
84	<i>Dopravní omezení - vyloučen provoz pod mostem SO 3-20-03</i>	2 dny	15.6.18	16.6.18	15.6. 16.6.																																															
85	<i>Dopravní omezení - vyloučen provoz pod mostem SO 3-20-03</i>	2 dny	29.6.18	30.6.18	29.6. 30.6.																																															
86	<i>Dopravní omezení - vyloučen provoz pod mostem SO 3-20-03</i>	2 dny	14.7.18	15.7.18	14.7. 15.7.																																															
87	Železniční most SO 4-20-01 (podchod)	62 dny	5.5.18	5.7.18	5.5. 5.7.																																															
88	Železniční most SO 4-20-02	93 dny	5.5.18	5.8.18	5.5. 5.8.																																															
89	Propustek SO 5-21-01	45 dny	5.5.18	18.6.18	5.5. 18.6.																																															
90	Návěstní lávka SO 4-26-05	45 dny	5.5.18	18.6.18	5.5. 18.6.																																															
91	Vnější nástupiště SO 4-14-01 Eden	21 dny	29.6.18	19.7.18	29.6. 19.7.																																															
92	Kabelovod SO 4-44-01 v Edenu	31 dny	6.7.18	5.8.18	6.7. 5.8.																																															
93	Železniční spodek	105 dny	27.6.18	9.10.18	27.6. 9.10.																																															
94	Železniční svrsek	90 dny	16.7.18	13.10.18	16.7. 13.10.																																															
95	Technologická budova SO 3-40-01, Zahradní Město, dokončení včetně montáže technologie	90 dny	28.4.18	26.7.18	28.4. 26.7.																																															
96	Práce na TV	230 dny	28.4.18	13.12.18	28.4. 13.12.																																															
97	Dokončovací práce	7 dny	14.12.18	20.12.18	14.12. 20.12.																																															
98	Technologická přestávka 2018 / 2019	70 dny	21.12.18	28.2.19	21.12. 28.2.																																															
99	Přípravné práce 2019	31 dny	1.3.19	31.3.19	1.3. 31.3.																																															
100	Stavební postup č. 3	7 dny	1.4.19	7.4.19	1.4. 7.4.																																															
101	Provizorní propojení, výhybka č. PX4V	6 dny	1.4.19	6.4.19	1.4. 6.4.																																															
102	Práce na TV	7 dny	1.4.19	7.4.19	1.4. 7.4.																																															
103	Budova pro odbavení cestujících 3-40-02	7 dny	1.4.19	7.4.19	1.4. 7.4.																																															
104	Stavební postup č. 4	30 dny	8.4.19	7.5.19	8.4. 7.5.																																															
105	Nové čekací koleje	29 dny	8.4.19	6.5.19	8.4. 6.5.																																															
106	Práce na TV	30 dny	8.4.19	7.5.19	8.4. 7.5.																																															
107	Budova pro odbavení cestujících 3-40-02	30 dny	8.4.19	7.5.19	8.4. 7.5.																																															
108	Stavební postup č. 4a	10 dny	8.5.19	17.5.19	8.5. 17.5.																																															
109	zapojení malešické tratě a vlečky Mitas a.s.	9 dny	8.5.19	16.5.19	8.5. 16.5.																																															
110	Práce na TV	10 dny	8.5.19	17.5.19	8.5. 17.5.																																															
111	Budova pro odbavení cestujících 3-40-02	10 dny	8.5.19	17.5.19	8.5. 17.5.																																															
112	Stavební postup č. 5	10 dny	18.5.19	27.5.19	18.5. 27.5.																																															
113	Propojení koleje n. č. 202 do stávající výhybky st. č. 8XA. Definitivní propojení koleje n. č. 201 směr Malešice	9 dny	18.5.19	26.5.19	18.5. 26.5.																																															
114	Práce na TV	10 dny	18.5.19	27.5.19	18.5. 27.5.																																															
115	Budova pro odbavení cestujících 3-40-02	10 dny	18.5.19	27.5.19	18.5. 27.5.																																															
116	Stavební postup č. 6	11 dny	18.5.19	28.5.19	18.5. 28.5.																																															
117	Definitivní propojení depa do výhybky č. 459. Snesení provizorní výhybky č. PX2V a PX5V a provizorního propojení depa. Snesení provizorního propojení odjezdové skupiny ONJ a DKV. Nové provizorní zapojení DKV	11 dny	18.5.19	28.5.19	18.5. 28.5.																																															
118	Práce na TV	11 dny	18.5.19	28.5.19	18.5. 28.5.																																															
119	Budova pro odbavení cestujících 3-40-02	1 den	18.5.19	18.5.19	18.5. 18.5.																																															
120	Stavební postup č. 7	55 dny	29.5.19	22.7.19	29.5. 22.7.																																															
121	Definitivní propojení nových kolejí zast. Praha Eden. Dokončení rampy podchodu	53 dny	29.5.19	20.7.19	29.5. 20.7.																																															

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2017												2018												2019												2020											
					V.	VI.	VII.	III.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	III.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	III.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	III.	IX.	X.	XI.	XII.				
559	SO 6-83-01 - Praha Hostivař - Praha hl.n., kácení a náhradní výsadba	1096 dny	1.11.17	31.10.20	1.11. 31.10.																																															
560	SO 8-10-01 - Praha Zahradní Město - Praha Železný most, snesení stávající trati	14 dny	1.4.20	14.4.20	1.4. 14.4.																																															
561	SO 3-14-01 - ŽST Praha Zahradní Město, nástupiště	307 dny	22.4.18	22.2.19	22.4. 22.2.																																															
562	SO 4-14-01 - Zast. Praha Eden, nástupiště	122 dny	1.9.17	31.7.18	1.9. 31.7.																																															
563	SO 5-14-01 - ŽST Praha Vršovice, nástupiště	773 dny	13.7.18	23.8.20	13.7. 23.8.																																															
564	SO 5-14-02.1 - ŽST Praha Vršovice, nástupiště u VB	146 dny	31.3.20	23.8.20	31.3. 23.8.																																															
565	SO 5-14-02.2 - ŽST Praha Vršovice, nástupiště u VB, plocha	146 dny	31.3.20	23.8.20	31.3. 23.8.																																															
566	SO 8-14-01 - Zast. Praha Strašnice, demolice nástupišť	61 dny	1.6.20	31.7.20	1.6. 31.7.																																															
567	E.1.4 Mosty, propustky a zdi	1157 dny	1.8.17	30.9.20																																																
568	SO 2-20-01 - Železniční most v ev. km 177,855	120 dny	11.8.19	14.9.20	11.8. 14.9.																																															
569	SO 2-20-02 - Železniční most v ev. km 177,891	219 dny	26.7.19	2.8.20	26.7. 2.8.																																															
570	SO 3-20-02 - Železniční most v ev. km 178,798	302 dny	1.8.17	28.4.20	1.8. 28.4.																																															
571	SO 3-20-02.1 - Železniční most v ev. km 178,798, výtahové šachty	92 dny	1.6.18	31.8.18	1.6. 31.8.																																															
572	SO 3-20-03 - Železniční most v ev. km 8,295	183 dny	8.8.17	24.8.18	8.8. 24.8.																																															
573	SO 3-20-03.1 - ŽST Praha Zahradní Město, úprava komunikace v ul. V Korytech	61 dny	1.4.20	31.5.20	1.4. 31.5.																																															
574	SO 3-20-04 - Železniční most v ev. km 0,336 - zrušení	28 dny	15.4.20	12.5.20	15.4. 12.5.																																															
575	SO 3-21-01 - Propustek v ev. km 6,693	28 dny	26.7.19	28.4.20	26.7. 28.4.																																															
576	SO 3-26-01 - Návěstní krakorec v km 6,640	14 dny	15.4.20	28.4.20	15.4. 28.4.																																															
577	SO 4-20-01 - Železniční most v km 181,270 (podchod pro pěši)	159 dny	1.8.17	5.7.18	1.8. 5.7.																																															
578	SO 4-20-02 - Železniční most v ev. km 181,532	190 dny	1.8.17	5.8.18	1.8. 5.8.																																															
579	SO 4-20-02.1 - Zast. Eden, úprava komunikace pro pěši v ul. U Vršovického hřbitova	123 dny	1.5.18	31.8.18	1.5. 31.8.																																															
580	SO 4-21-01 - Propustek v ev. km 8,623	90 dny	1.8.17	29.10.17	1.8. 29.10.																																															
581	SO 4-26-01 - Návěstní krakorce v km 179,690 a v km 8,478	31 dny	1.8.17	31.8.17	1.8. 31.8.																																															
582	SO 4-26-02 - Návěstní krakorce v km 180,175 a v km 8,967	30 dny	1.9.17	30.9.17	1.9. 30.9.																																															
583	SO 4-26-04 - Lávka pro kabely v km 181,695 - zrušení	31 dny	1.5.18	31.5.18	1.5. 31.5.																																															
584	SO 4-26-05 - Návěstní lávka v km 182,223	45 dny	5.5.18	18.6.18	5.5. 18.6.																																															
585	SO 5-20-01 - Železniční most v ev. km 182,741	544 dny	3.4.18	17.8.20	3.4. 17.8.																																															
586	SO 5-20-01.1 - Praha Zahradní Město - Praha Vršovice, úprava komunikace v ul. Bartoškova a Pod Vinným potokem	92 dny	1.7.20	30.9.20	1.7. 30.9.																																															
587	SO 5-20-01.2 - Odvodnění mostu SO 52001	61 dny	1.5.20	30.6.20	1.5. 30.6.																																															
588	SO 5-20-02 - Železniční most v ev. km 183,310 (podchod pro pěši)	316 dny	3.8.18	2.7.20	3.8. 2.7.																																															
589	SO 5-20-03 - Železniční most v ev. km 183,652	189 dny	3.8.18	30.5.20	3.8. 30.5.																																															
590	SO 5-20-04 - Železniční most v ev. km 183,792	421 dny	3.8.18	17.8.20	3.8. 17.8.																																															
591	SO 5-21-01 - Propustek v ev. km 182,538	92 dny	1.5.18	31.7.18	1.5. 31.7.																																															
592	SO 8-20-01 - Železniční most v ev. km 179,730 - zrušení	20 dny	5.9.20	24.9.20	5.9. 24.9.																																															
593	E.1.5 Ostatní inženýrské objekty	939 dny	1.3.18	24.9.20																																																
594	SO 3-81-01 - ŽST Praha Zahradní Město, úprava Slatinského potoka	92 dny	1.5.20	31.7.20	1.5. 31.7.																																															
595	SO 2-73-03 - Praha Hostivař - Praha Zahradní město, úpravy a ochrana metal.rozvodů PREDistribuce a.s.	336 dny	1.5.19	31.3.20	1.5. 31.3.																																															
596	SO 3-73-01 - Žst. Praha Zahradní Město, úpravy a ochrana metal.rozvodů MK a DK spol. Telefonica O2	939 dny	1.3.18	24.9.20	1.3. 24.9.																																															
597	SO 3-73-02 - Žst. Praha Zahradní Město, úpravy a ochrana opt.rozvodů DOK spol. Telefonica O2	939 dny	1.3.18	24.9.20	1.3. 24.9.																																															
598	SO 3-73-03 - Žst. Praha Zahradní město, úpravy a ochrana metal.rozvodů PREDistribuce a.s.	939 dny	1.3.18	24.9.20	1.3. 24.9.																																															
599	SO 3-73-04 - Žst. Praha Zahradní město, úpravy a ochrana kabelů UPC	939 dny	1.3.18	24.9.20	1.3. 24.9.																																															
600	SO 3-73-05 - Žst. Praha Zahradní město, úpravy a ochrana kabelů Dial Telecom	939 dny	1.3.18	24.9.20	1.3. 24.9.																																															
601	SO 3-73-06 - Žst. Praha Zahradní město, úpravy a ochrana kabelů Sitel	939 dny	1.3.18	24.9.20	1.3. 24.9.																																															
602	SO 3-73-08 - Žst. Praha Zahradní město, úpravy a ochrana kabelů MTCAG	939 dny	1.3.18	24.9.20	1.3. 24.9.																																															
603	SO 3-73-09 - Žst. Praha Zahradní město, úpravy a ochrana kabelů MV	939 dny	1.3.18	24.9.20	1.3. 24.9.																																															
604	SO 3-73-10 - Žst. Praha Zahradní město, úpravy a ochrana kabelů GTS	939 dny	1.3.18	24.9.20	1.3. 24.9.																																															
605	SO 3-73-11 - Žst. Praha Zahradní město, úpravy a ochrana kabelů Pragonet	939 dny	1.3.18	24.9.20	1.3. 24.9.																																															
606	SO 4-73-01 - Praha Zahradní Město - Praha Vršovice, úpravy a ochrana metal.rozvodů MK a DK spol. Telefonica O2	939 dny	1.3.18	24.9.20	1.3. 24.9.																																															
607	SO 4-73-03 - Praha Zahradní město - Praha Vršovice, úpravy a ochrana metal.rozvodů PREDistribuce a.s.	939 dny	1.3.18	24.9.20	1.3. 24.9.																																															
608	SO 4-73-04 - Praha Zahradní město - Praha Vršovice, úpravy a ochrana opt.rozvodů DOK PREDistribuce a.s.	939 dny	1.3.18	24.9.20	1.3. 24.9.																																															
609	SO 4-73-05 - Praha Zahradní město - Praha Vršovice, úpravy a ochrana kabelů ČEZnet	939 dny	1.3.18	24.9.20	1.3. 24.9.																																															
610	SO 5-73-01 - Žst. Praha Vršovice, úpravy a ochrana metal.rozvodů MK a DK spol. Telefonica O2	777 dny	13.7.18	27.8.20	13.7. 27.8.																																															
611	SO 5-73-03 - Žst. Praha Vršovice, úpravy a ochrana metal.rozvodů PREDistribuce a.s.	777 dny	13.7.18	27.8.20	13.7. 27.8.																																															
612	SO 5-73-04 - Žst. Praha Vršovice, úpravy a ochrana opt.rozvodů DOK PREDistribuce a.s.	777 dny	13.7.18	27.8.20	13.7. 27.8.																																															
613	SO 5-73-05 - Žst. Praha Vršovice, úpravy a ochrana kabelů UPC	777 dny	13.7.18	27.8.20	13.7. 27.8.																																															
614	E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)	1069 dny	20.9.17	23.8.20																																																
615	SO 3-70-01 - ŽST Praha Zahradní Město, dešťová kanalizace	335 dny	1.5.18	31.3.19	1.5. 31.3.																																															
616	SO 3-70-01.1 - ŽST Praha Zahradní Město, dešťová kanalizace - retenční nádrže a odlučovače lehkých kapalin	335 dny	1.5.18	31.3.19	1.5. 31.3.																																															
617	SO 3-70-02 - ŽST Praha Zahradní Město, kanalizace pro odvodnění Průběžné ul.	60 dny	15.4.20	13.6.20	15.4. 13.6.																																															
618	SO 3-70-03 - ŽST Praha Zahradní Město, přípojky kanalizace k pozemním objektům	335 dny	1.5.18	31.3.19	1.5. 31.3.																																															
619	SO 3-70-03.1 - ŽST Praha Zahradní Město, přípojky kanalizace k pozemním objektům - retenční nádrž	335 dny	1.5.18	31.3.19	1.5. 31.3.																																															
620	SO 3-71-01 - ŽST Praha Zahradní Město, vodovodní přípojky k pozemním objektům	335 dny	1.5.18	31.3.19	1.5. 31.3.																																															
621	SO 3-71-02 - ŽST Praha Zahradní Město, přeložky vodovodů PVS a.s.	335 dny	1.5.18	31.3.19	1.5. 31.3.																																															

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2017												2018												2019												2020											
					V.	VI.	VII.	III.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	III.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	III.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	III.	IX.	X.	XI.	XII.				
685	SO 7-60-01 - Připojení napájecího vedení TM Zahradní Město na TV	1158 dny	1.7.17	31.8.20	1.7. 31.8.																																															
686	SO 7-60-02 - Připojení zpětného vedení TM Zahradní Město	1158 dny	1.7.17	31.8.20	1.7. 31.8.																																															
687	SO 2-61-01 - Praha Hostivař - Praha Vršovice, ukolejnění vodivých konstrukcí	1158 dny	1.7.17	31.8.20	1.7. 31.8.																																															
688	SO 5-61-01 - ŽST Praha Vršovice, ukolejnění vodivých konstrukcí	781 dny	13.7.18	31.8.20	13.7. 31.8.																																															
689	E.3.2 Napájecí stanice (měnirna, trakční transformovna) – stavební část	1035 dny	1.7.17	30.4.20	1.7. 30.4.																																															
690	SO 7-40-01 - TM Zahradní Město, provozní budova	700 dny	1.7.17	31.5.19	1.7. 31.5.																																															
691	SO 7-42-01 - TM Zahradní Město, oplocení	31 dny	1.5.19	31.5.19	1.5. 31.5.																																															
692	SO 7-45-01 - TM Třešňovka, demolice	30 dny	1.4.20	30.4.20	1.4. 30.4.																																															
693	E.3.4 Ohřev výměn, E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů, E.3.8 Vnější uzemnění	945 dny	1.3.18	30.9.20	1.3. 30.9.																																															
694	SO 3-64-01 - ŽST Praha Zahradní Město, elektrický ohřev výhybek	939 dny	1.3.18	24.9.20	1.3. 24.9.																																															
695	SO 4-64-01 - Praha Zahradní Město - Praha Vršovice, elektrický ohřev výhybek	939 dny	1.3.18	24.9.20	1.3. 24.9.																																															
696	SO 5-64-01 - ŽST Praha Vršovice, elektrický ohřev výhybek	777 dny	13.7.18	27.8.20	13.7. 27.8.																																															
697	SO 2-62-01 - Praha Hostivař - Praha Zahradní Město, km177,962 - úprava rozvodu vn 22kV PRE distribuce a.s.	336 dny	1.5.19	31.3.20	1.5. 31.3.																																															
698	SO 3-62-01 - ŽST Praha Zahradní Město, venkovní osvětlení	939 dny	1.3.18	24.9.20	1.3. 24.9.																																															
699	SO 3-62-02 - ŽST Praha Zahradní Město, venkovní rozvody nn	939 dny	1.3.18	24.9.20	1.3. 24.9.																																															
700	SO 3-62-03 - ŽST Praha Zahradní Město, dálkové ovládání úsekových odpojovačů	939 dny	1.3.18	24.9.20	1.3. 24.9.																																															
701	SO 3-62-04 - ŽST Praha Zahradní Město, úprava rozvodu vn 22kV	939 dny	1.3.18	24.9.20	1.3. 24.9.																																															
702	SO 3-62-06 - ŽST Praha Zahradní Město, most v km178,798, ulice Průběžná - úprava kabelů DP Tramvaje	61 dny	1.9.18	31.10.18	1.9. 31.10.																																															
703	SO 3-62-07 - ŽST Praha Zahradní Město, most v km178,798, ulice Průběžná - úprava veřejného osvětlení ELTODO a.s.	61 dny	1.7.20	30.8.20	1.7. 30.8.																																															
704	SO 3-62-09 - ŽST Praha Zahradní Město, most v km8,295, ulice V Korytech - úprava veřejného osvětlení ELTODO a.s.	62 dny	1.7.18	31.8.18	1.7. 31.8.																																															
705	SO 3-62-10 - ŽST Praha Zahradní Město, km6,820 - úprava rozvodu vn 22kV PRE distribuce a.s.	30 dny	1.4.20	30.4.20	1.4. 30.4.																																															
706	SO 3-62-11 - ŽST Praha Zahradní Město, most v km178,798, ulice Průběžná - úprava rozvodu vn 22kV PRE distribuce a.s.	61 dny	1.9.18	31.10.18	1.9. 31.10.																																															
707	SO 3-62-12 - ŽST Praha Zahradní Město, most v km178,798, ulice Průběžná - úprava rozvodu nn PRE distribuce a.s.	61 dny	1.9.18	31.10.18	1.9. 31.10.																																															
708	SO 3-63-01 - ŽST Praha Zahradní Město, úprava rozvodu vn 6kV	939 dny	1.3.18	24.9.20	1.3. 24.9.																																															
709	SO 4-62-01 - Praha Vršovice - obvod Eden, venkovní osvětlení	939 dny	1.3.18	24.9.20	1.3. 24.9.																																															
710	SO 4-62-02 - Praha Vršovice - obvod Eden, venkovní rozvody nn	939 dny	1.3.18	24.9.20	1.3. 24.9.																																															
711	SO 4-62-03 - Praha Vršovice - obvod Eden, dálkové ovládání úsekových odpojovačů	939 dny	1.3.18	24.9.20	1.3. 24.9.																																															
712	SO 4-62-04 - Praha Zahradní Město - Praha Vršovice, úprava rozvodu vn 22kV	939 dny	1.3.18	24.9.20	1.3. 24.9.																																															
713	SO 4-62-05 - Praha Zahradní Město - Praha Vršovice, demontáž rozvodu nn a osvětlení zast Praha Strašnice	30 dny	1.5.20	30.5.20	1.5. 30.5.																																															
714	SO 4-62-06 - Praha Zahradní Město - Praha Vršovice, ulice U Slavie - úprava kabelů DP Tramvaje	939 dny	1.3.18	24.9.20	1.3. 24.9.																																															
715	SO 4-62-07 - Praha Zahradní Město - Praha Vršovice, ulice U Slavie, Nad Slavii, Pod Altánem - úprava veřejného osvětlení ELTODO a.s.	939 dny	1.3.18	24.9.20	1.3. 24.9.																																															
716	SO 4-62-08 - Praha Zahradní Město - Praha Vršovice, km180,735 - úprava rozvodu vn 22kV PRE distribuce a.s.	939 dny	1.3.18	24.9.20	1.3. 24.9.																																															
717	SO 4-62-09 - Praha Zahradní Město - Praha Vršovice, ulice U Slavie, Nad Slavii - úprava rozvodu vn 22kV PRE distribuce a.s.	939 dny	1.3.18	24.9.20	1.3. 24.9.																																															
718	SO 4-63-01 - Praha Zahradní Město - Praha Vršovice, úprava rozvodu vn 6kV	939 dny	1.3.18	24.9.20	1.3. 24.9.																																															
719	SO 5-62-01 - ŽST Praha Vršovice, venkovní osvětlení	773 dny	13.7.18	23.8.20	13.7. 23.8.																																															
720	SO 5-62-02 - ŽST Praha Vršovice, venkovní rozvody nn	773 dny	13.7.18	23.8.20	13.7. 23.8.																																															
721	SO 5-62-03 - ŽST Praha Vršovice, dálkové ovládání úsekových odpojovačů	773 dny	13.7.18	23.8.20	13.7. 23.8.																																															
722	SO 5-62-04 - ŽST Praha Vršovice, DKV - úprava venkovního rozvodu nn	773 dny	13.7.18	23.8.20	13.7. 23.8.																																															
723	SO 5-62-05 - ŽST Praha Vršovice, DKV - dálkové ovládání úsekových odpojovačů	773 dny	13.7.18	23.8.20	13.7. 23.8.																																															
724	SO 5-62-06 - ŽST Praha Vršovice, most v km 182,741, ulice Bartoškova, Nad Vinným potokem - úprava veřejného osvětlení ELTODO a.s.	30 dny	1.9.20	30.9.20	1.9. 30.9.																																															
725	SO 5-62-07 - ŽST Praha Vršovice, most v km 183,310, ulice Bartoškova, Ukrajinská - úprava veřejného osvětlení ELTODO a.s.	31 dny	1.7.20	31.7.20	1.7. 31.7.																																															
726	SO 5-62-08 - ŽST Praha Vršovice, ulice Vršovická, Perucká - úprava veřejného osvětlení ELTODO a.s.	31 dny	1.7.20	31.7.20	1.7. 31.7.																																															
727	SO 5-62-09 - ŽST Praha Vršovice, most v km182,520, ulice Bartoškova, Nad Vinným potokem - úprava rozvodu vn 22kV PRE distribuce a.s.	31 dny	1.7.20	31.7.20	1.7. 31.7.																																															
728	SO 5-62-10 - ŽST Praha Vršovice, most v km 183,310, ulice Bartoškova - úprava rozvodu nn PRE distribuce a.s.	31 dny	1.7.20	31.7.20	1.7. 31.7.																																															
729	SO 5-63-01 - ŽST Praha Vršovice, úprava rozvodu vn 6kV	773 dny	13.7.18	23.8.20	13.7. 23.8.																																															
730	SO 7-62-01 - TM Zahradní Město, úprava osvětlení areálu	31 dny	1.5.19	31.5.19	1.5. 31.5.																																															
731	SO 7-62-02 - TM Zahradní Město, dálkové ovládání úsekových odpojovačů a návěst 50	457 dny	1.3.18	31.5.19	1.3. 31.5.																																															
732	SO 7-62-03 - TM Třešňovka, provizorní úprava dálkového ovládání úsekových odpojovačů a návěst 50	895 dny	1.3.18	11.8.20	1.3. 11.8.																																															
733	SO 7-65-01 - TM Zahradní Město, vnější uzemnění	457 dny	1.3.18	31.5.19	1.3. 31.5.																																															
734	Všeobecné objekty	1361 dny	1.7.17	22.3.21	1.7. 22.3.																																															
735	SO 9-89-82 - Všeobecný objekt	1361 dny	1.7.17	22.3.21	1.7. 22.3.																																															
736	SO 9-89-92 - Publicita	62 dny	1.7.17	22.10.20	1.7. 22.10.																																															

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **34279**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 28ea4897-7746-4a8e-8afc-818162fee6dc

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **14.03.2018 15:30:02**



bcd2fd94-1aab-4a16-b231-8575b002a6a8