

## Harmonogram plnění a předpokládané objemy plnění

### Název akce: Křepełka, Velké Poříčí - zkapacitnění koryta I. Etapa

Pol.	Název objektů členění v PD a soupisu prací	Nabídková cena objektů dle členění v nabídce	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	Prostaveno celkem kontrolní součet
1.	SO 1 Křepełka, V. Poříčí I. Et	<b>2 416 010,90 Kč</b>	170 000,00	340 000,00	340 000,00			170 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	376 010,90	<b>2 416 010,90 Kč</b>
2.	VON (vedlejší a ostatní náklady)	<b>73 000,00 Kč</b>	5 200,00	10 400,00	10 400,00			5 200,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 600,00	<b>73 000,00 Kč</b>
	<b>Celkem Kč bez DPH</b>	<b>2 489 010,90 Kč</b>											
	<b>Prostavenost za jednotlivé měsíce Celkem Kč bez DPH</b>		<b>175 200,00</b>	<b>350 400,00</b>	<b>350 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 200,00</b>	<b>350 400,00</b>	<b>350 400,00</b>	<b>350 400,00</b>	<b>386 610,90</b>	<b>2 489 010,90 Kč</b>

Pozn:

- 1) Termíny v záhlaví sloupců budou vyplněny ve tvaru mm/rrrr (tedy např. 06/2015, 07/2015 ...), a to počínaje měsícem předpokládaného faktického zahájení stavby a konče měsícem předpokládaného ukončení stavby

\*očet řádků a sloupců musí být vždy upraven adekvátně konkrétní stavbě a konkrétní době realiz

*Em Salim*



**SOVIS**

SOVIS CZ, a.s.

Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec Králové  
IČ: 27532208, DIČ: CZ 27532208