

Harmonogram stavebních prací :

Stavební úpravy hřiště ul.Generála Klapálka u 1875

Zhotovitel : TM Stav, spol. s r.o.
Jasenice 729
75501 Vsetín

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	březen 2018		duben 2018				květen 2018				červen 2018				červenec 2018				srpen 2018			
				3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Předání staveniště	23.03.18	23.03.18																						
2018/042	Stavební úpravy hřiště ul.Generála Klapálka u 1875	24.03.18	31.08.18																						
1	Ostatní a vedlejší náklady	24.03.18	30.08.18																						
ON	Ostatní náklady	24.03.18	30.08.18																						
VN	Vedlejší náklady	24.03.18	30.08.18																						
1	ZPEVNĚNÁ PLOCHA, OPLOČENÍ, INFORMAČNÍ ZAŘÍZENÍ, MO	24.03.18	30.08.18																						
11	Přípravné a přidružené práce	02.04.18	15.04.18																						
12	Odkopávky a prokopávky	13.04.18	20.04.18																						
13	Hloubené vykopávky	16.04.18	27.04.18																						
15	Roubení	25.04.18	30.04.18																						
16	Přemístění výkopku	27.04.18	04.05.18																						
17	Konstrukce ze zemin	27.04.18	20.05.18																						
18	Povrchové úpravy terénu	01.08.18	30.08.18																						
21	Úprava podloží a základ.spáry	04.05.18	20.05.18																						
27	Základy	20.05.18	17.06.18																						
28	Zpevňování hornin a konstrukcí	01.05.18	11.05.18																						
31	Zdi podpěrné a volné	15.06.18	08.07.18																						
33	Sloupy a pilíře,stožary,stojky	02.07.18	31.07.18																						
34	Stěny a příčky	31.07.18	05.08.18																						
43	Schodiště	29.06.18	22.07.18																						
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	20.04.18	29.04.18																						
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	14.05.18	15.07.18																						
58	Cementobetonové kryty komunikací	16.07.18	28.07.18																						
59	Dlažby a předlažby komunikací	16.07.18	19.08.18																						
59,1	Sportovní povrch	01.08.18	13.08.18																						
87	Potrubí z trub z plastických hmot	27.04.18	13.05.18																						
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	30.04.18	13.05.18																						
90	Oplocení	01.08.18	30.08.18																						
91	Doplňující práce na komunikaci	19.07.18	10.08.18																						
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	06.08.18	12.08.18																						
93,3	Herní prvky, sportovní prvky, městský mobiliář	06.08.18	30.08.18																						
94	Lešení a stavební výtahy	23.07.18	12.08.18																						
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	30.07.18	05.08.18																						
96	Bourání konstrukcí	26.03.18	08.04.18																						
99	Staveništní přesun hmot	24.03.18	30.08.18																						
762	Konstrukce tesařské	16.07.18	31.07.18																						
767	Konstrukce zámečnické	01.08.18	30.08.18																						
783	Nátěry	13.08.18	30.08.18																						
M46	Zemní práce při montážích	23.04.18	13.05.18																						
999	Poplatky za skládky	26.03.18	15.04.18																						
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	26.03.18	15.04.18																						
	Předání dokončeného díla, vč.vyklizení staveniště	31.08.18	31.08.18																						

Datum :

Podpis: