

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Gantt chart timeline (březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září)																											
0	→	<b>HMG Depo kačerov</b>	<b>126,75 dny?</b>	<b>1.3. 18</b>	<b>24.8. 18</b>	[Gantt chart bars for ID 0]																											
1	→	Převzetí staveniště	2 dny	1.3. 18	2.3. 18	[Gantt chart bar for ID 1]																											
2	→	Vytyčení IS	10 dny	5.3. 18	16.3. 18	[Gantt chart bar for ID 2]																											
3	→	Zřízení a demontáž zařízení staveniště	10 dny	5.3. 18	16.3. 18	[Gantt chart bar for ID 3]																											
4	→	<b>Stavební objekty</b>	<b>126 dny?</b>	<b>1.3. 18</b>	<b>23.8. 18</b>	[Gantt chart bars for ID 4]																											
5	→	SO 01 Úpravy v budově kalolisu	75 dny	12.3. 18	22.6. 18	[Gantt chart bar for ID 5]																											
6	→	SO 02 Rekonstrukce venkovních jímek	90 dny	16.4. 18	17.8. 18	[Gantt chart bar for ID 6]																											
7	→?	SO 03 Venkovní potrubí		<b>1.3. 18</b>		[Gantt chart bar for ID 7]																											
8	→	SO 03.1 Přeložka přírodního potrubí	11 dny	12.3. 18	26.3. 18	[Gantt chart bar for ID 8]																											
9	→	SO 03.2 Odvodňovací stáček místa a napojovací šachta	10 dny	16.3. 18	29.3. 18	[Gantt chart bar for ID 9]																											
10	→	SO 03.3 Přeložka přípojky pitné vody	7 dny	9.8. 18	17.8. 18	[Gantt chart bar for ID 10]																											
11	→	SO 04 Rekonstrukce oplocení areálu	14 dny	6.8. 18	23.8. 18	[Gantt chart bar for ID 11]																											
12	→	SO 05 Úpravy zpevněných ploch v areálu kalolisu	10 dny	10.8. 18	23.8. 18	[Gantt chart bar for ID 12]																											
13	→	<b>SO 06 Rekonstrukce odlučovače ropných látek</b>	<b>55 dny</b>	<b>4.6. 18</b>	<b>17.8. 18</b>	[Gantt chart bars for ID 13]																											
14	→	SO 06.1 Osazení ORL	28 dny	25.6. 18	1.8. 18	[Gantt chart bar for ID 14]																											
15	→	SO 06.2 Sanace stávající nádrže	40 dny	25.6. 18	17.8. 18	[Gantt chart bar for ID 15]																											
16	→	SO 06.3 Úprava přítoku k ORL	15 dny	4.6. 18	22.6. 18	[Gantt chart bar for ID 16]																											
17	→	<b>Provozní soubory</b>	<b>59 dny?</b>	<b>1.6. 18</b>	<b>22.8. 18</b>	[Gantt chart bars for ID 17]																											
18	→?	<b>PS 01 Odvodňování kalu a retence</b>		<b>1.6. 18</b>		[Gantt chart bars for ID 18]																											
19	→	DPS 01.1 Odvodňování kalu a retence - strojní část	40 dny	25.6. 18	17.8. 18	[Gantt chart bar for ID 19]																											
20	→	DPS 01.1 Odvodňování kalu a retence - elektro část	35 dny	4.7. 18	21.8. 18	[Gantt chart bar for ID 20]																											
21	→	DPS 01.1 Odvodňování kalu a retence - SŘTP	35 dny	5.7. 18	22.8. 18	[Gantt chart bar for ID 21]																											
22	→	<b>PS 02 ORL</b>	<b>15 dny</b>	<b>2.8. 18</b>	<b>22.8. 18</b>	[Gantt chart bars for ID 22]																											
23	→	DPS 02.1 ORL - strojní část	10 dny	2.8. 18	15.8. 18	[Gantt chart bar for ID 23]																											
24	→	DPS 02.2 ORL - SŘTP	15 dny	2.8. 18	22.8. 18	[Gantt chart bar for ID 24]																											
25	→	<b>VRN</b>	126 dny	1.3. 18	23.8. 18	[Gantt chart bar for ID 25]																											
26	→	<b>ON</b>	126 dny	1.3. 18	23.8. 18	[Gantt chart bar for ID 26]																											
27	→	<b>Předání díla</b>	5 dny	20.8. 18	24.8. 18	[Gantt chart bar for ID 27]																											

Projekt: HMG Depo kačerov  
Datum: 3.1. 18

Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník	
Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín	
Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Průběh	
Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadaného úkolu	
Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly			