

Příloha č. 3 – Harmonogram prací



HARMONOGRAM PRACÍ

Příloha č. 3 návrhu smlouvy o dílo



NO	Kod	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2018	1. měsíc 2018	červen 2018	červenec 2018	srpen 2018	září 2018	říjen 2018	listopad 2018	prosinec 2018	leden 2019	únor 2019
1						1.3. 2018	1.3. 2018	1.3. 2018	1.3. 2018	1.3. 2018	1.3. 2018	1.3. 2018	1.3. 2018	1.3. 2018	1.3. 2018	1.3. 2018
2		„Botanická 37, 39, 41, 43, 45, 45a – oprava uličních fasád, zatepení domovních fasád a modernizace výtahů.	238 dny	1.3. 18	24.10. 18	1.3.										
3																
4		Nabytí účinnosti smlouvy	0 dny	1.3. 18	1.3. 18	1.3.										
5		Předání a převzetí staveniště, zahájení provádění díla	0 dny	5.3. 18	5.3. 18	1.3.										
6		Předání a převzetí díla	0 dny	24.10. 18	24.10. 18	1.3.										
7																
8		Vedlejší a ostatní náklady	238 dny	1.3. 18	24.10. 18	1.3.										
9	VN	Vedlejší náklady	238 dny	1.3. 18	24.10. 18	1.3.										
10	OH	Ostatní náklady	238 dny	1.3. 18	24.10. 18	1.3.										
11																
12	17122R01	Stavební a montážní práce	233 dny	6.3. 18	24.10. 18	6.3.										
13	S001.01a	S001 - Oprava uličních fasád	116 dny	14.6. 18	7.10. 18	6.3.	14.6.									
14	3	Svislé a kompletní konstrukce	81 dny	14.6. 18	2.9. 18	6.3.	14.6.		2.9.							
15	6	Úpravy povrchu, podlahy	18 dny	10.9. 18	27.9. 18	6.3.	10.9.		27.9.							
16	61	Úpravy povrchů vnitřní	24 dny	27.8. 18	19.9. 18	6.3.	27.8.		19.9.							
17	62	Úpravy povrchů vnější	89 dny	11.7. 18	7.10. 18	6.3.	11.7.		7.10.							
18	63	Podlahy a podlahové konstrukce	32 dny	20.8. 18	20.9. 18	6.3.	20.8.		20.9.							
19	94	Lešení a stavební výtahy	116 dny	14.6. 18	7.10. 18	6.3.	14.6.		7.10.							
20	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	37 dny	18.6. 18	20.9. 18	6.3.	18.6.		20.9.							
21	96	Bourání konstrukcí	41 dny	14.6. 18	17.8. 18	6.3.	14.6.		17.8.							
22	97	Prorážení otvorů	81 dny	16.6. 18	4.9. 18	6.3.	16.6.		4.9.							
23	99	Staveništní přesun hmot	116 dny	14.6. 18	7.10. 18	6.3.	14.6.		7.10.							
24	711	Izolace proti vodě	38 dny	14.6. 18	21.7. 18	6.3.	14.6.		21.7.							
25	713	Izolace tepelné	26 dny	14.6. 18	27.7. 18	6.3.	14.6.		27.7.							
26	764	Konstrukce klempířské	49 dny	14.6. 18	1.8. 18	6.3.	14.6.		1.8.							
27	765	Krytiny tvrdé	34 dny	25.6. 18	2.9. 18	6.3.	25.6.		2.9.							
28	766	Konstrukce truhlářské	12 dny	20.7. 18	31.7. 18	6.3.	20.7.		31.7.							
29	767	Konstrukce zámečnické	32 dny	14.6. 18	15.7. 18	6.3.	14.6.		15.7.							
30	771	Podlahy z dlaždic a obklady	22 dny	6.7. 18	27.7. 18	6.3.	6.7.		27.7.							
31	783	Nátery	28 dny	25.6. 18	23.9. 18	6.3.	25.6.		23.9.							
32	784	Malby	4 dny	27.7. 18	30.7. 18	6.3.	27.7.		30.7.							
33	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	82 dny	14.6. 18	3.9. 18	6.3.	14.6.		3.9.							
34	S001.01b	S001 - Zatepení dvorních fasád	156 dny	6.3. 18	8.8. 18	6.3.	6.3.		8.8.							
35	3	Svislé a kompletní konstrukce	104 dny	6.3. 18	17.6. 18	6.3.	6.3.		17.6.							
36	6	Úpravy povrchu, podlahy	19 dny	16.7. 18	3.8. 18	6.3.	16.7.		3.8.							
37	61	Úpravy povrchů vnitřní	29 dny	25.6. 18	23.7. 18	6.3.	25.6.		23.7.							
38	62	Úpravy povrchů vnější	105 dny	26.4. 18	8.8. 18	6.3.	26.4.		8.8.							
39	63	Podlahy a podlahové konstrukce	37 dny	25.6. 18	31.7. 18	6.3.	25.6.		31.7.							
40	94	Lešení a stavební výtahy	155 dny	6.3. 18	7.8. 18	6.3.	6.3.		7.8.							
41	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	45 dny	26.3. 18	23.7. 18	6.3.	26.3.		23.7.							
42	96	Bourání konstrukcí	74 dny	6.3. 18	21.6. 18	6.3.	6.3.		21.6.							
43	97	Prorážení otvorů	81 dny	13.3. 18	1.6. 18	6.3.	13.3.		1.6.							
44	99	Staveništní přesun hmot	156 dny	6.3. 18	8.8. 18	6.3.	6.3.		8.8.							
45	711	Izolace proti vodě	44 dny	21.4. 18	3.6. 18	6.3.	21.4.		3.6.							
46	713	Izolace tepelné	38 dny	23.4. 18	1.7. 18	6.3.	23.4.		1.7.							
47	764	Konstrukce klempířské	57 dny	4.6. 18	30.7. 18	6.3.	4.6.		30.7.							
48	765	Krytiny tvrdé	40 dny	16.4. 18	6.7. 18	6.3.	16.4.		6.7.							
49	766	Konstrukce truhlářské	24 dny	2.7. 18	25.7. 18	6.3.	2.7.		25.7.							
50	767	Konstrukce zámečnické	44 dny	11.6. 18	24.7. 18	6.3.	11.6.		24.7.							
51	771	Podlahy z dlaždic a obklady	26 dny	11.6. 18	6.7. 18	6.3.	11.6.		6.7.							
52	783	Nátery	32 dny	10.4. 18	19.6. 18	6.3.	10.4.		19.6.							
53	784	Malby	8 dny	30.7. 18	6.8. 18	6.3.	30.7.		6.8.							
54	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	89 dny	6.3. 18	2.6. 18	6.3.	6.3.		2.6.							
55	S001.01	S001 - Výtahy	134 dny	11.3. 18	22.7. 18	11.3.	11.3.		22.7.							
56	3	Svislé a kompletní konstrukce	55 dny	24.3. 18	28.6. 18	11.3.	24.3.		28.6.							
57	4	Vodorovné konstrukce	20 dny	28.4. 18	17.5. 18	11.3.	28.4.		17.5.							
58	61	Úpravy povrchů vnitřní	74 dny	21.3. 18	4.7. 18	11.3.	21.3.		4.7.							
59	63	Podlahy a podlahové konstrukce	16 dny	30.6. 18	9.7. 18	11.3.	30.6.		9.7.							
60	94	Lešení a stavební výtahy	75 dny	19.3. 18	5.7. 18	11.3.	19.3.		5.7.							
61	96	Bourání konstrukcí	112 dny	11.3. 18	30.6. 18	11.3.	11.3.		30.6.							
62	97	Prorážení otvorů	108 dny	11.3. 18	26.6. 18	11.3.	11.3.		26.6.							
63	99	Staveništní přesun hmot	134 dny	11.3. 18	22.7. 18	11.3.	11.3.		22.7.							
64	766	Konstrukce truhlářské	12 dny	11.6. 18	22.6. 18	11.3.	11.6.		22.6.							
65	771	Podlahy z dlaždic a obklady	28 dny	18.6. 18	15.7. 18	11.3.	18.6.		15.7.							
66	783	Nátery	48 dny	28.5. 18	14.7. 18	11.3.	28.5.		14.7.							
67	784	Malby	88 dny	26.3. 18	21.6. 18	11.3.	26.3.		21.6.							
68	M21	Elektromontáže	95 dny	9.4. 18	12.7. 18	11.3.	9.4.		12.7.							
69	M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	81 dny	27.3. 18	20.7. 18	11.3.	27.3.		20.7.							
70	D36	Přesuny suti a vybouraných hmot	115 dny	11.3. 18	3.7. 18	11.3.	11.3.		3.7.							
71	S003.01	S003 - Oprava dvorních ploch	95 dny	22.7. 18	24.10. 18	11.3.	22.7.		24.10.							
72	1	Zemní práce	51 dny	22.7. 18	10.9. 18	11.3.	22.7.		10.9.							
73	2	Základy a zvláštní zakládání	8 dny	3.9. 18	10.9. 18	11.3.	3.9.		10.9.							
74	3	Svislé a kompletní konstrukce	26 dny	6.8. 18	31.8. 18	11.3.	6.8.		31.8.							
75	5	Komunikace	64 dny	22.8. 18	24.10. 18	11.3.	22.8.		24.10.							
76	63	Podlahy a podlahové konstrukce	10 dny	10.9. 18	19.9. 18	11.3.	10.9.		19.9.							
77	91	Doplňující práce na komunikaci	47 dny	8.9. 18	24.10. 18	11.3.	8.9.		24.10.							
78	93	Dokončovací práce inženýrských staveb	40 dny	3.9. 18	12.10. 18	11.3.	3.9.		12.10.							
79	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	34 dny	27.8. 18	29.9. 18	11.3.	27.8.		29.9.							
80	97	Prorážení otvorů	8 dny	10.9. 18	17.9. 18	11.3.	10.9.		17.9.							
81	99	Staveništní přesun hmot	95 dny	22.7. 18	24.10. 18	11.3.	22.7.		24.10.							
82	721	Vnitřní karolizace	21 dny	13.8. 18	2.9. 18	11.3.	13.8.		2.9.							
83	783	Nátery	32 dny	10.9. 18	11.10. 18	11.3.	10.9.		11.10.							
84	D36	Přesuny suti a vybouraných hmot	64 dny	22.7. 18	23.9. 18	11.3.	22.7.		23.9.							

