

Stavba		III/0037 Průhonice, oprava silnice a zvýšení bezpečnosti v ulici Újezdská II																																																								
		Obec Průhonice Krajská správa a údržba silnic, příspěvková organizace																																																								
Zadavatel																																																										
Popis		Časový harmonogram																																																								
Měsíce	Týdny	1.				2.				3.				4.				5.				6.				7.				8.				9.				10.				11.				12.				13.								
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.
Obec Průhonice																																																										
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady - 40%																																																										
VRN1, VRN3, VRN4, VRN9																																																										
SO 001 Kácení dřevin																																																										
Zemní práce																																																										
SO 102 Komunikace pro pěší, vjezdy, parkovací stání																																																										
Zemní práce																																																										
Svislé a kompletní konstrukce																																																										
Komunikace pozemní																																																										
Trubní vedení																																																										
Ostatní konstrukce a práce, bourání																																																										
Přesun sutě																																																										
Přesun hmot																																																										
SO 301.1 Úpravy vodorohospodářských objektů																																																										
Zemní práce																																																										
Vodorohové konstrukce																																																										
Trubní vedení																																																										
Ostatní konstrukce a práce, bourání																																																										
Přesun sutě																																																										
Přesun hmot																																																										
SO 421 Nové veřejné osvětlení																																																										
Elektromontáže																																																										
Zemní práce při extr. mont. pracích																																																										
Dokončovací práce - nátěry																																																										
SO 501 Úprava a přeložka STL plynovodu																																																										
Montáž potrubí přípojky																																																										
Odpoj a propoj bod 4																																																										
Montáže potrubí																																																										
Vodorohové konstrukce																																																										
Přesun hmot																																																										
Předpokládané finanční plnění v tis. Kč		349				295				270				308				361				349				361				350				326				295				266				294				322								
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace																																																										
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady - 60%																																																										
VRN1, VRN3, VRN4, VRN9																																																										
SO 101 Komunikace																																																										
Zemní práce																																																										
Zakládání																																																										
Komunikace pozemní																																																										
Trubní vedení																																																										
Ostatní konstrukce a práce, bourání																																																										
Přesun sutě																																																										
Přesun hmot																																																										
SO 171 DIO																																																										
Ostatní konstrukce a práce																																																										
SO 201 Most 0037-1																																																										
Zemní práce																																																										
Zakládání																																																										
Svislé a kompletní konstrukce																																																										
Vodorohové konstrukce																																																										
Komunikace pozemní																																																										
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																																																										
Ostatní konstrukce a práce, bourání																																																										
Přesun sutě																																																										
Přesun hmot																																																										
SO 202 Opěrné konstrukce v km 0,06 - 0,124																																																										
Zemní práce																																																										
Zakládání																																																										
Svislé a kompletní konstrukce																																																										
Vodorohové konstrukce																																																										
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																																																										
Ostatní konstrukce a práce, bourání																																																										
Přesun hmot																																																										
SO 301.2 Úpravy vodorohospodářských objektů																																																										
Zemní práce																																																										
Vodorohové konstrukce																																																										
Trubní vedení																																																										
Ostatní konstrukce a práce, bourání																																																										
Přesun sutě																																																										
Přesun hmot																																																										
Předpokládané finanční plnění v tis. Kč		597				643				662				596				619				619				599				619				598				1098				1493				1348				1854								
Předpokládané finanční plnění v tis. Kč - CELKEM		946				938				932				904				980				968				960				969				924				1 393				1 759				1 642				2 176								

MILNÍK
Konec 1. fáze

MILNÍK
Konec 2. fáze

MILNÍK
Konec 3. fáze

Předání staveniště	termín předání sdělí objednatel zhotoviteli alespoň 3 pracovní dny předem, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak
Zahájení prací na díle	nejpozději do 3 pracovních dnů od předání staveniště
Termín dokončení včetně jeho řádného odevzdání	1. fáze - do 3 měsíců ode dne předání staveniště 2. fáze - do 9 měsíců ode dne předání staveniště 3. fáze - do 13 měsíců ode dne předání staveniště

V Hradci Králové dne

V Praze dne

M - SILNICE a.s.
Ing. Václav Kučera
předseda představenstva

M - SILNICE a.s.
Mgr. Irena bubeníková
člen představenstva

HES stavební s.r.o.
Michal Jakubec
jednatel společnosti