

Harmonogram stavby:

Opravy Lidový dům č.p. 362 - elektroinstalace, osvětlení vč. nátěrů a maleb

Zhotovitel : H&B delta, s.r.o.

Zahájení stavebních prací: 20.2.2018

Ukončení stavebních prací: 30.4.2018

Číslo	Název	Cena (Kč)	Termíny		týden roku 2018												
			zahájení činnosti	dokončení činnosti	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Opravy																	
Elektro	Úprava rozvaděčů	192	20.2.2018	16.3.2018	48	48	48	48									
	Nové rozvody elektroinstalace	87	20.2.2018	16.3.2018	22	22	22	22									
	Výměna svítidel	764	5.3.2018	30.3.2018			191	191	191	191							
	Opravy omítek po elektroinstalace	46	12.3.2018	30.3.2018				15	15	15							
	Výměna vzduchotechniky	26	12.3.2018	30.3.2018				9	9	9							
	Pomocné konstrukce	71	20.2.2018	30.3.2018	12	12	12	12	12	12							
	Revize elektro	10	3.4.2018	13.4.2018							5	5					
Malby	Penetrace podkladů	25	26.3.2018	20.4.2018						6	6	6	6				
	Provedení maleb	144	2.4.2018	30.4.2018							29	29	29	29	29	29	
Nátěry	Nátěry otopných těles	10	16.4.2018	27.4.2018									5	5			
	Nátěry truhlářských výrobků	76	16.4.2018	27.4.2018									38	38			
VON	Ostatní a vedlejší náklady stavby	75	20.2.2018	30.4.2018	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	Finanční náklady za měsíc				88	88	280	304	234	240	47	47	85	78	36		
	Finanční náklady celkem	1 526															

Harmonogram bude týdení

Finanční náklady uveďte v tis. Kč bez DPH

Datum 14.2.2018

Podpis Ing. Ondřej Hurta