

Barvířská 402/1, Olomouc – Stavební úpravy půdy na kartotéku HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Objekty, oddíly	2018																
	duben				květen					červen				červenec			
	týden č.	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
zahájení realizace	2.4.2018																
2018/20/01/01-01 - Stavební úpravy půdy na kartotéku																	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	[red bar from week 17 to 23]																
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	[red bar from week 14 to 19]																
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	[red bar from week 20 to 29]																
PSV - Práce a dodávky PSV																	
713 - Izolace tepelné	[red bar from week 19 to 28]																
762 - Konstrukce tesařské	[red bar from week 18 to 27]																
763 - Konstrukce suché výstavby	[red bar from week 21 to 26]																
764 - Konstrukce klempířské	[red bar from week 26 to 28]																
766 - Konstrukce truhlářské	[red bar from week 27 to 29]																
767 - Konstrukce zámečnické	[red bar from week 25 to 29]																
776 - Podlahy povlakové	[red bar from week 28 to 30]																
777 - Podlahy lité	[red bar from week 24 to 25]																
783 - Dokončovací práce - nátěry	[red bar from week 26 to 30]																
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	[red bar from week 28 to 30]																
M - Práce a dodávky M																	
M21 - Elektromontáže	[red bar from week 15 to 23] [red bar from week 29 to 30]																
2018/20/01/01-02 - Rekonstrukce střechy																	
PSV - Práce a dodávky PSV	[red bar from week 25 to 29]																
762 - Konstrukce tesařské	[red bar from week 16 to 23]																
764 - Konstrukce klempířské	[red bar from week 14 to 16] [red bar from week 27 to 29]																
765 - Krytina skládaná	[red bar from week 21 to 29]																
2018/20/01/01-03 - Vedlejší rozpočtové náklady																	
VRN3 - Zařízení staveniště	[red bar from week 14 to 30]																
VRN7 - Provozní vlivy	[red bar from week 14 to 30]																
ukončení realizace	29.6.2018																
Finanční plnění (Kč bez DPH)	105 000 Kč				220 000 Kč					270 000 Kč				101 484 Kč			
Finanční plnění celkem (Kč bez DPH)	696 484,00 Kč																