

## Akce: Obytná zóna Vrbova ulice Domažlice

## Finanční harmonogram

2018

Termín výstavby : 30.3.2018 - 30.7.2018

		4				5				6				7			
Objekt	4 742 701																
<b>SO_101: Komunikace + VRN</b>	<b>1 975 090</b>	187 589	95 000							109 059	225 459	340 000	150 000	100 000	484 316	283 667	
1: Zemní práce	323 390	100 000	95 000							37 000					50 000	41 390	
2: Zakládání	41 804									41 804							
3: Svislé a kompletní konstrukce	87 819										87 819						
4: Vodorovné konstrukce	51 930										51 930						
5: Komunikace pozemní	717 892												150 000	100 000	410 000	57 892	
8: Trubní vedení	35 710										35 710						
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	439 160										50 000	340 000				49 160	
997: Přesun sutě	1 951	1 951															
998: Přesun hmot	24 316														24 316		
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	121 021	25 213								30 255						65 553	
VRN3: Zařízení staveniště	91 774	60 425														31 349	
VRN4: Inženýrská činnost	38 323															38 323	
<b>SO_301: Splašková kanalizace</b>	<b>1 112 522</b>		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	112 522									
SO_302: Dešťová kanalizace	480 659			100 000	100 000	100 000	100 000	80 659									
SO_303: Vodovod	272 259							100 000	172 259								
SO_304a: Kanalizační přípojky - dešťová	72 726								72 726								
SO_304b: Kanalizační přípojky - splašková	86 103								86 103								
SO_304c: Vodovodní přípojky	122 367									122 367							
SO_401: Veřejné osvětlení	222 327									170 000						52 327	
SO_501: Plynovod	398 646								130 000	130 000	138 646						
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>4 742 701</b>	<b>187 589</b>	<b>295 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>400 000</b>	<b>524 270</b>	<b>252 367</b>	<b>300 000</b>	<b>247 705</b>	<b>225 459</b>	<b>340 000</b>	<b>150 000</b>	<b>100 000</b>	<b>484 316</b>	<b>335 994</b>

v Nýrsku, dne: 16.1.2018