

Harmonogram realizace díla	průběžná doba realizace ve dnech																																					
Souvislá údržba místní komunikace ul. Heřmanická a ul. Koněvova	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			
předání a převzetí staveniště	█																																					
bourací práce		█	█	█	█	█	█	█																														
cementobetonový kryt zastávek				█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█																	
úprava vpustí a šachet										█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█																
dlažby a obruby											█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█												
živičné práce																		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█										
dokončovací práce																											█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
předání díla objednateli																																					█	