



Praha, 20. února 2018

Počet stran: 1

Počet příloh: 0

Tel: 2524

Vážený pane inženýre

Dne 20.10.2017 bylo Objednatelem v souladu s článkem 15.3. Smlouvy o dílo č.j. ZSM-82-26/OVZ-2015 uzavřené dne 4.5.2016 přerušeno provádění prací na díle, a to až do 11.1.2018, kdy bylo přeruščení ukončeno a začala opětovně běžet doba plnění díla.

V rámci kontrolního dne č. 23, konaného dne 8.2.2018, upřesnil Objednatel požadovaný rozsah etapizace nezbytný pro další realizaci díla. Vzhledem ke skutečnosti, že v období od 11.1.2018 do 8.2.2018 nebylo možno v plném rozsahu pokračovat na díle, souhlasí Objednatel s Vaší žádostí na prodloužení doby plnění pro II. etapu, a to do 8.4.2018.

S pozdravem

JUDICIAL CA
g

Zařízení sloužící pro ministerstvo vnitra

