

Harmonogram stavebních prací v členění po týdnech

Stavba : "Prodloužení chodníku pro pěší Wolkerova ulice, Kraslice - etapa II."

- Předání staveniště: do 15.4.2018
- Termín zahájení stavebních prací: do 10 dnu ode dne předání staveniště
- Stavební práce budou kompletně dokončeny nejdele do: 100 dnu od zahájení stavebních prací
- Termín předání a převzetí díla (stavby): do 7 dnu od doručení písemné výzvy zhotovitele
- Termín vyklizení staveniště: do 10 dnu ode dne předání dokončeného díla
- Počátek běhu záruční lhůty: den následující po protokolárním předání a převzetí díla

Popis prací	Celková cena bez DPH	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden	14. týden
SO 101_201	2 343 277,16 Kč														
1 - Zemní práce	692 392,38 Kč														
2 - Základy	82 499,86 Kč														
3 - Svislé konstrukce	1 060 912,65 Kč														
5 - Komunikace	349 552,17 Kč														
7 - Přídružená stavební výroba	36 221,10 Kč														
9 - Ostatní kee a práce	121 699,00 Kč														
ORN + VRN	174 000,00 Kč														
Ostatní rozpočtové náklady	66 000,00 Kč														
Vedlejší rozpočtové náklady	108 000,00 Kč														
Celkem bez DPH	2 517 277,16 Kč														

V Praze dne 13.3.2018

Pař Studlar, předseda představenstva