

"Zpergola v zahradě Na Valech - dodatek statického zajištění" - harmonogram

	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden
Zařízení staveniště - 1 den												
Montáž lešení - 3 dny												
Postupné rozebrání zdiva - 3 týdny												
Jádrové vrtání - 4 dny												
Spínání táhly - 1 týden												
Přezdivání zdiva - 3 týdny												
Oplechování zdi - 2 týdny												
Demontáž lešení - 2 dny												
Konečný úklid - 1 den												
Předání staveniště - 1 den												