

Harmonogram stavby:

Zpevněné plochy u č.p. 362 Vsetín (Lidový dům) včetně VO, oplocení a parkoviště

Zhotovitel : OPEN RE-ECO.s.r.o.

Zahájení stavebních prací: 20.07.2018

Ukončení stavebních prací: 31.10.2018

Číslo	Název	Cena (Kč)	Termíny		2 018				
			zahájení činnosti	dokončení činnosti	červenec	srpen	září	říjen	listopad
Opravy		2 484 011	20.07.2018	31.10.2018					
SO13	Venkovní osvětlení	144 041							
	Zemní práce	21 461	01.09.2018	31.10.2018					
	Osazení svítidel V.O	91 684	01.09.2018	31.10.2018					
	Kabelové rozvody	27 296	01.09.2018	31.10.2018					
	Revize elektro	3 600	01.09.2018	31.10.2018					
SO15	Oplocení	933 626							
	Demontáže původního oplocení	23 715	20.07.2018	30.09.2018					
	Zemní práce a základy pro nové oplocení	493 827	01.08.2018	30.09.2018					
	Vyzdívka oplocení	348 622	01.08.2018	31.10.2018					
	Montáž kovového oplocení	67 462	01.10.2018	31.10.2018					
SO 17	Komunikace a zpevněné plochy	1 406 343							
	Ostranění původních povrchů a zemní práce	263 810	20.07.2018	31.08.2018					
	Podkladní vrstvy komunikací a parkoviště	424 968	01.08.2018	31.10.2018					
	Zámková dlažba a obrubníky	602 601	01.08.2018	31.10.2018					
	Dokončovací práce na zpevněných plochách	114 964	01.10.2018	31.10.2018					
VON	Ostatní a vedlejší náklady stavby	85 620	20.07.2018	31.10.2018					
	Finanční náklady za měsíc				770 889	770 889	642 408	385 445	
	Finanční náklady celkem	2 569 631			2 569 631				

Datum 15.2.2018

Podpis Jan Jančálek, jednatel