

Harmonogram realizace díla

- a) První etapa bude probíhat od 13. dubna 2018 podobu osmi týdnů
- b) Druhá etapa bude probíhat od 30. června 2018 a mokré procesy budou ukončeny 8. července 2018

Následně proběhne technologická pauza pro zrání betonů v délce 28 dní. Následující víkend po dokončení procesu zrání betonu bude provedeno lití samonivelační stěrky a týden na to proběhne pokládka lina a dlažeb.

KANALIZACE –UL, s.r.o.
jednatel společnosti Tomáš Rygl