

Harmonogram stavby: 2018/PLUH Parkoviště u ZŠ Luh

Zhotovitel: **OPEN RE-ECO s.r.o.**

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	červen 2018				červenec 2018				srpen 2018					
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
2018/PLUH	Parkoviště u ZŠ Luh	4.6.2018	30.8.2018														
SO 01	Parkovací plochy	9.7.2018	30.8.2018														
11	Přípravné a přidružené práce	9.7.2018	31.7.2018														
12	Odkopávky a prokopávky	16.7.2018	31.7.2018														
13	Hloubené výkopávky	16.7.2018	31.7.2018														
16	Přemístění výkopku	16.7.2018	31.7.2018														
17	Konstrukce ze zemin	13.8.2018	30.8.2018														
18	Povrchové úpravy terénu	23.7.2018	5.8.2018														
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpev.ploch	23.7.2018	19.8.2018														
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	1.8.2018	19.8.2018														
59	Dlažby a předlažby komunikací	1.8.2018	19.8.2018														
81	Potrubí z trub betonových	23.7.2018	5.8.2018														
87	Potrubí z trub z plastických hmot	23.7.2018	5.8.2018														
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	23.7.2018	5.8.2018														
91	Doplňující práce na komunikaci	23.7.2018	19.8.2018														
96	Bourání konstrukcí	9.7.2018	22.7.2018														
99	Staveništní přesun hmot	23.7.2018	19.8.2018														
999	Poplatky za skládky	9.7.2018	31.7.2018														
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	9.7.2018	31.7.2018														
SO 02	Změna trasy chodníku	4.6.2018	22.7.2018														
11	Přípravné a přidružené práce	4.6.2018	17.6.2018														
12	Odkopávky a prokopávky	11.6.2018	24.6.2018														
13	Hloubené výkopávky	11.6.2018	24.6.2018														
16	Přemístění výkopku	11.6.2018	24.6.2018														
17	Konstrukce ze zemin	11.6.2018	24.6.2018														
18	Povrchové úpravy terénu	9.7.2018	22.7.2018														
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných	9.7.2018	22.7.2018														
59	Dlažby a předlažby komunikací	18.6.2018	8.7.2018														
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	18.6.2018	30.6.2018														
91	Doplňující práce na komunikaci	18.6.2018	8.7.2018														
99	Staveništní přesun hmot	11.6.2018	8.7.2018														
999	Poplatky za skládky	11.6.2018	24.6.2018														
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	4.6.2018	17.6.2018														
SO 03	Oplocení	4.6.2018	22.7.2018														
12	Odkopávky a prokopávky	4.6.2018	17.6.2018														
13	Hloubené výkopávky	11.6.2018	24.6.2018														
16	Přemístění výkopku	11.6.2018	24.6.2018														
17	Konstrukce ze zemin	11.6.2018	24.6.2018														
18	Povrchové úpravy terénu	9.7.2018	22.7.2018														
27	Základy	18.6.2018	30.6.2018														
31	Zdi podpěrné a volné	25.6.2018	8.7.2018														
33	Sloupy a pilíře,stožary,stožky	25.6.2018	8.7.2018														
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	1.7.2018	15.7.2018														
96	Bourání konstrukcí	4.6.2018	17.6.2018														
99	Staveništní přesun hmot	18.6.2018	15.7.2018														
767	Konstrukce zámečnické	1.7.2018	15.7.2018														
999	Poplatky za skládky	11.6.2018	24.6.2018														
SO 05	Veřejné osvětlení	4.6.2018	8.7.2018														
1	Demontáže	4.6.2018	17.6.2018														
2	Sestava osvětlovacího bodu	25.6.2018	8.7.2018														
38	Kompletní konstrukce	25.6.2018	8.7.2018														
M21	Elektromontáže	25.6.2018	8.7.2018														
M46	Zemní práce při montážích	18.6.2018	8.7.2018														
999	Poplatky za skládky	18.6.2018	30.6.2018														
HZS	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY	25.6.2018	8.7.2018														
SO 06	Sadové úpravy	1.8.2018	30.8.2018														
11	Přípravné a přidružené práce	1.8.2018	12.8.2018														
12	Odkopávky a prokopávky	1.8.2018	12.8.2018														
16	Přemístění výkopku	1.8.2018	12.8.2018														
18	Povrchové úpravy terénu	13.8.2018	30.8.2018														
99	Staveništní přesun hmot	1.8.2018	12.8.2018														
999	Poplatky za skládky	1.8.2018	12.8.2018														
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	6.8.2018	30.8.2018														
SO 08	Přeložka sítí UPC	4.6.2018	8.7.2018														
M46	Zemní práce při montážích	4.6.2018	8.7.2018														
999	Poplatky za skládky	4.6.2018	24.6.2018														

Datum 14.2.2018

Podpis Jan Jančálek, jednatel