

Harmonogram stavby "KSO-Zřízení únikových schodišť a únikových cest v budově A"

Měsíc	04/2018				05/2018				06/2018				07/2018				08/2018				09/2018				10/2018				11/2018				12/2018				01/2019				02/2019							
Kalendářní dny	3-8	9-15	16-22	23-29	30-6	7-13	14-20	21-27	28-3	4-10	11-17	18-24	25-1	2-8	9-15	16-22	23-29	30-5	6-12	13-19	20-26	27-2	3-9	10-16	17-23	24-30	1-7	8-14	15-21	22-28	29-4	5-11	12-18	19-25	26-2	3-9	10-16	17-23	31-6	7-13	14-20	21-27	28-3	4-10	11-17	18-24	25-3	4-10
Týden celkem zakázka	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Týden pro jednotlivé etapy	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Popis	A1/ DOKONČENÍ DO 22 TYDŇŮ																						A2/ DOKONČENÍ DO 26 TYDŇŮ																									
KSO-Zřízení únikových schodišť a únikových cest v budově A																																																
Předání a převzetí staveniště, kolaudace, REZERVA																																																
Ostatní práce, průzkum apod.																																																
Budova A1																																																
Stavební úpravy 6.NP až 2.NP																																																
Stavební úpravy 1.NP																																																
Stavební úpravy 1.PP																																																
SILNOPROUD																																																
SLABOPROUD																																																
PZTS,CCTV,EPS A EKV																																																
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ SYSTÉMY																																																
UT																																																
ZTI																																																
VZT																																																
Budova A2																																																
Stavební úpravy 5.NP až 2.NP																																																
Stavební úpravy 1.NP																																																
Stavební úpravy 1.PP																																																
SILNOPROUD																																																
SLABOPROUD																																																
PZTS,CCTV,EPS A EKV																																																
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ SYSTÉMY																																																
UT																																																
ZTI																																																
VZT																																																
Finanční plnění, bez DPH	6 399 602,00																						7 485 948,00																									

6 399 602,00	bez DPH
7 485 948,00	bez DPH
realizace(plnění od předání staveniště do doby předání díla objednateli)	A1- celkem 22 týdnů
realizace(plnění od předání staveniště do doby předání díla objednateli)	A2- celkem 26 týdnů

HODNOTY JSOU UVÁDĚNY BEZ DPH	FINANČNÍ PLNĚNÍ / PLATEBNÍ KALENDÁŘ / Kč BEZ DPH										
MĚSÍC/ROK	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019
PLNĚNÍ OBJEMOVÉ	98 553,87	2 137 467,07	1 727 892,54	2 367 852,74	67 835,78	110 792,03	1 100 434,36	2 081 093,54	2 086 333,71	1 946 346,48	160 947,88
90% PLNĚNÍ	88 698,48	1 923 720,36	1 555 103,29	2 131 067,47	61 052,20	99 712,83	990 390,92	1 872 984,19	1 877 700,34	1 751 711,83	144 853,09
10% POZASTÁVKA	9 855,39	213 746,71	172 789,25	236 785,27	6 783,58	11 079,20	110 043,44	208 109,35	208 633,37	194 634,65	16 094,79
UVOLNĚNÍ 10% POZASTÁVKY	0,00	0,00	0,00	0,00	639 960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 594,80
CENA DÍLA PRO JEDNOTLIVÉ ETAPY	6 399 602,00					7 485 948,00					
CELKOVÁ CENA DÍLA PRO ZAKÁZKU	13 885 550,00										

HODNOTY JSOU UVÁDĚNY VČ. DPH	FINANČNÍ PLNĚNÍ / PLATEBNÍ KALENDÁŘ / Kč VČ. DPH										
MĚSÍC/ROK	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019
PLNĚNÍ OBJEMOVÉ	119 250,19	2 586 335,35	2 090 750,13	2 865 102,03	82 081,30	134 058,36	1 331 525,56	2 518 123,17	2 524 463,76	2 355 079,22	194 746,94
90% PLNĚNÍ	107 325,17	2 327 701,81	1 881 675,12	2 578 591,83	73 873,17	120 652,52	1 198 373,00	2 266 310,85	2 272 017,39	2 119 571,30	175 272,24
10% POZASTÁVKA	11 925,02	258 633,53	209 075,01	286 510,20	8 208,13	13 405,84	133 152,56	251 812,32	252 446,38	235 507,92	19 474,69
UVOLNĚNÍ 10% POZASTÁVKY	0,00	0,00	0,00	0,00	774 351,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 799,70
CENA DÍLA PRO JEDNOTLIVÉ ETAPY	7 743 519,00					9 057 997,00					
CELKOVÁ CENA DÍLA PRO ZAKÁZKU	16 801 516,00										

V Ostravě dne

Ing. Jan Hrdina, místopředseda představenstva a.s.